



МОНГОЛ УЛС
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ЗАСАГ ДАРГА

Бурхантын гудамж-1, 14 дүгээр баг, Дархан сум,
Дархан-Уул аймаг, 45059. Утас: 7037-7121,
Факс: 7037-7121. Цахим шуудан: info@darkhan.gov.mn
Цахим хуудас: www.darkhan.gov.mn

2024. 12. 13 № 1-10/797
танай _____-ны № _____ Т

ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН
ЯАМАНД

“Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулж хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийлгэн тайланг хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт.....хуудастай

ДАРГА



Б.АЗЖАРГАЛ

4524101363

**ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН
2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ**

2024.12.11

Дархан-Уул

Д/д	Бодлогын үндэслэл	Төсөл, арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэг	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ /сая.төг/	Хэмжж нэгж	Суурь түвшин		Зорилтот түвшин, үр дүн /хөрөнгийн хэмжээ/			Хэрэгжилт явц	Үнэлгээ %/
								он	түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв /сая, төг/	Төсвийн гүйцэтгэл /сая, төг		
<p align="center">Салбарын үр дүн: Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд тогтмол хамрагдах нөхцөлийг сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлнэ.</p>														
1	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.1.1	Үндэсний хөтөлбөр болон аймгийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.	2024	ЭМГ, НБХ	ОНТ	-	хувь	2022	94%	98%	-		“Эрүүл идэвхтэй амьдрал”, “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд”, “Хавдрын эсрэг”, “Харшлаас сэргийлэх”, “Эрүүл чийрэг эр хүн”, “Элэг бүтэн Монгол”, “Орчны эрүүл мэнд” “Халдварт арга өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх”, “Эрүүл шүд”, 2024-2027 онд хэрэгжүүлэх Сэтгэцийн эрүүл мэнд, Эрүүл мэндийн салбар дахь хүүхдийн эрх хамгаалал, Жендерт суурилсан болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, сэргийлэх, Иргэний эрүүл мэндийн боловсрол зэрэг 13 арга хэмжээний хэрэгжилтийн дундаж 96.5% байна. Үр дүн: Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 96.5 хувийн биелэлтэй хэрэгжсэн	100%
2		Хавдрын эсрэг арга хэмжээг зохион байгуулна.	2024	ЭМГ, НБХ	ОНТ	-	хувь	2022	90%	95%	-		Эрүүл мэндийн сайдын 2021.06.10-ны өдрийн А/360 дугаар тушаалын дагуу “Хавдрын эсрэг” арга хэмжээний төлөвлөгөө 5 зорилтын хүрээнд 51 арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 94.6%-тай байна. Үр дүн: Хавдрын эсрэг 51 арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.	100%
3		Харшлаас сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ	2024	ЭМГ, НБХ,	ОНТ	-	хувь	2022	75%	95%	-		Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2021.12.31-ний өдрийн А/816 дугаар тушаалын дагуу “Харшлаас сэргийлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөө 4 зорилт, 17 үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 95.3%-тай хэрэгжиж байна. Үр дүн: Харшлаас сэргийлэх 17 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн.	100%
4		Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих, өвчлөлийг бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.	2024	ЭМГ, НБХ,	ОНТ	-	хувь	2022	75%	95%	-		Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2020-2024онд хэрэгжүүлэх МУЗГ-ын 2020 оны 203-р тогтоолоор баталсан. Үр дүн: 2024 онд тус арга хэмжээ нь дууссан. Дундаж хэрэгжилт 92.8%	100%

5	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.1.2	Хувийн хэвшлийн эмэгтэйчүүдийн тусламж үзүүлдэг 9 эмнэлэгтэй хамтран "Гарц" арга хэмжээг зохион байгуулна.	2024	ЭМГ, НБХ,	ОНТ	3.0	хувь	2022	96%	98%	3.0	Нэгдсэн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн 5 их эмч, Хувийн хэвшлийн эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 9 эмнэлгийн захирал, өрх сумын ЭМТ-ийн 9 эх баригч, эмч нарт УБ хотын Юнимед эмнэлэгтэй хамтран "Үргүйдэл" "Прогестрон дааврын тухай ойлголт" сэдвээр Юнимед эмнэлгийн Үр шилжүүлэн суулгах төвийн захирал АУ-ны Доктор, дэд профессор Р.Хадбаатар эмч, "Зуршмал зулбалт, түүнээс хэрхэн сэргийлэх" сэдвээр Юнимед эмнэлэг Эмэгтэйчүүд, үргүйдлийн их эмч Ч.Хулан нар тус тус сургалт явуулж, үргүйдлийн шалтгаантай 4 эмэгтэйг үзэж, зөвлөгөө өгсөн ба өрх, сумын ЭМТ-ийн эмч, эх баригч нарт үйлчлүүлэгчийг хэрхэн оношлох, юун дээр анхаарах, хэрхэн зөв чиглүүлэх тал дээр зөвлөгөө өгч дадлага хийсэн. Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн "ГАРЦ" арга хэмжээний үзлэгт хамрагдвал зохих 328-аас хамрагдсан 324 буюу 98% байна. Үүнээс 54 өвчлөл илэрснийг 77.6% эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Үр дүн: Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн "ГАРЦ" арга хэмжээний үзлэгт хамрагдвал зохих 328-аас хамрагдсан 324 иргэн хамрагдаж 98%-ийн биелэлтэй байна.	100%
6	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.1.2	Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг дэмжиж ажиллана	2024	ЭМГ, НБХ,	ОНТ	1.0	хувь	2022	92%	95%	1.0	Тусгай зөвшөөрлийн комисс 9 удаа хуралдаж 70 аж ахуй нэгж байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн шийдвэрлэж ажилласан. Үр дүн: Шинээр 20 байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.	100%
7	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.1.3	Оюутан залуусыг өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлж, амьдралын зөв хэвшлийг төлөвшүүлэх талаар сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна.	2024	ЭМГ, НБХ	ОНТ	2.0	тоо	2022	550	650	2.0	"Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх 2024-2027 онуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 321 дугаар тогтоолоор баталж, салбар дундын уялдаа холбоог хангахад ЭМЯ БШУЯ, БХЯ, ХНХЯ болон Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын үндэсний хороо зэрэг байгууллагуудыг хамтран ажиллах төлөвлөгөө баталсан ба хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Иргэний эрүүл мэндийг дээшлүүлэх арга хэмжээний хүрээнд "Эрсдэлгүй Дархан" аяны г зохион байгуулж Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дахь заалт хүүхэд өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэнд болон өөрийгөө хамгаалах, амьдрах арга ухааны дадал, чадвар эзэмшүүлэх зорилготой "Үе тэнгийн-зэрэг нөлөөлөгч" сургагч багш бэлтгэх тусгай хөтөлбөрийг Дархан-Уул аймгийн 25 ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-12 дугаар ангийн сурагчдад зориулан Боловсрол шинжлэх ухааны газар, Аймгийн эрүүл мэндийн газар, Цагдаагийн газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газар хамтран зохион байгуулж ажиллаа. Оюутан залуусын сургалт хамрагдалт 2235 .Сургалтад хамрагдсан сурагчид 05 дугаар сарын 01-17 ны өдрийн хооронд анги бүрдээ очиж	100%

														сургалтыг зохион байгуулснаар аймгийн үйл ажиллагаа явуулж буй 25 сургуулийн ЕБС-ын 6-11 дүгээр ангийн 391 бүлгийн 12164 хүүхэд хамрагдсан. Үр дүн: Сургалт, сурталчилгаанд 25 сургуулийн ЕБС-ын 6-11 дүгээр ангийн 391 бүлгийн 12164 хүүхэд хамрагдсан.	
8	ЗДУАХХА ХТ-1.1.1.3	Оюутан залуус болон өсвөр үеийн хүүхдүүдийг эрт илрүүлэгд хамруулж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна	2024	ЭМГ, НБХ	ОНТ	2.0	тоо	2022	750 0	7500	2.0			Эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 6-17 насны 24034 хүүхэд буюу 83.6% хамрагдсан байна.18-30 насны залуучуудын 5258 буюу 31.3% нь үзлэгт хамрагдсан байна. Үр дүн: Оюутан залуус болон өсвөр үеийн хүүхдүүдийг эрт илрүүлэгд 70 хувь нь хамрагдсан.	90%
Салбарын үр дүн: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан оношлогоо, эмчилгээний төвийг шинээр байгуулна															
9	ЗДУАХХА ХТ-1.1.2.1	Төвийн бүсийн "Оношилгоо эмчилгээний төв"-ийг байгуулах	2024- 2026	АЗДТГ, ЭМГ	Гад аад зээл тусл амж	-	хувь	2022	0%	5%	-	0.0		Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдах 250 ортой шинэ нэгдсэн эмнэлгийн загварыг Эрүүл мэндийн яам, Сангийн яамны төлөөлөлд танилцуулсан. Эмнэлэг баригдах газрын асуудал шийдэгдсэн. Барилгын зураг боловсруулагдаж орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагатай зөвшөлцөх ажил хийгдэж байна. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилтэй байна. Үр дүн: 250 ортой гуравдугаар шатлалын эмнэлэг барих хөрөнгийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн. Төслийн нэгж байгуулагдсан.	100%
10	ЗДУАХХА ХТ-1.1.2.2	Ахмад настанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлнэ.	2024	АХТ, НБХ, ЭМГ	ОНТ	2.5	тоо	2022	750 0	8500	2.5	81.8		Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд давхардсан тоогоор ахмад настан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсан нь нийт үзлэгийн 17.1% эзэлж байна. Эмнэлэгт хэвтсэн нийт 25482 иргэнээс ахмад настан 7579 буюу 29.7% эмнэлэгт хэвтэн тусламж үйлчилгээ авсан. Ахмад настны өдрийн үйлчилгээнд 135 ахмадыг хамруулж 12,1 сая төгрөг, сэргээн засах үйлчилгээнд 72 ахмадыг хамруулж, 23,7 сая төгрөг, Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний бүлгийн төсөлд 2 ахмадыг хамруулж, 4,0 сая төгрөг, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд 2 ахмадыг хамруулж, 40,0 мянган төгрөг зарцуулж, нийт 211 иргэнийг хамруулж, 39,9 сая төгрөг зарцуулсан байна. Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санхүүгийн дэмжлэгт зорилтот өрхийн 6 төслийг дэмжиж 42,0 төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож 11 иргэн байнгын ажлын байртай болсон. Хүний тоо: 217 Үр дүн: Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд 11 иргэн байнгын ажлын байртай болсон.	90%
11	ЗДУАХХА ХТ-1.1.2.4	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум 15-р баг/	2024- 2025	АЗДТГ, ЭМГ,	УТХ О	2,50 0.0	хувь	2022	0%	60%	2,500.0	917.7		УТХО-тай 3 өрхийн эмнэлгийн (Аминхолоо, Гэрэлтэй, МЭДС ТӨБ) өргөтгөлийн барилга тус бүр 1.6 тэрбум төгрөг, 15 дугаар баг, Мангиртад шинээр барих өрхийн эмнэлэг 1,835,400 төгрөгөөр	100%

															барихаар 2024-2025 оны төсөвт батлагдаж 2024 оны тендер шалгаруулалт явагдаж гүйцэтгэл 50%-тай байна. Тус 4 барилгын ажил нь 2025 онд ашиглалтад орох төлөвлөгөөний дагуу баригдаж байна. Үр дүн: 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. 2025 онд Өрхийн эмнэлгийн барилга бүрэн ашиглалтад орно.	
12	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.2.4	Амин холбоо өрхийн эмнэлгийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум 14-р баг/	2024	АЗДТГ, ЭМГ,	УТХ О	1,00 0.0	хувь	2022	0%	100%	1,000.0	800.7	100%	Дархан сумын 14-р багт Амин холбоо өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгч шалгарсан. Тус барилгын нийт төсөвт өртөг 1,601.4 сая төгрөг, 2024-2025 онд хэрэгжиж бүрэн ашиглалтад орно. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үр дүн: Амин холбоо өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга 2025 онд бүрэн ашиглалтад орно.		
13	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.2.4	Гэрэлтэй өрхийн эмнэлгийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ, ЭМГ,	УТХ О	1,00 0.0	хувь	2022	0%	100%	1,000.0	800.7	100%	Дархан сумын 9-р багт Гэрэлтэй өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгч шалгарсан. Тус барилгын нийт төсөвт өртөг 1,601.4 сая төгрөг, 2024-2025 онд хэрэгжиж бүрэн ашиглалтад орно. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үр дүн: Гэрэлтэй өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга 2025 онд бүрэн ашиглалтад орно.		
14	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.2.4	МЭДС ТОБ өрхийн эмнэлгийн өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум 11-р баг/	2024	АЗДТГ, ЭМГ,	УТХ О	1,00 0.0	хувь	2022	0%	100%	1,000.0	800.7	100%	Дархан сумын 11-р багт МЭДС ТОБ өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгч шалгарсан. Тус барилгын нийт төсөвт өртөг 1,601.4 сая төгрөг, 2024-2025 онд хэрэгжиж бүрэн ашиглалтад орно. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үр дүн: МЭДС ТОБ өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга 2025 онд бүрэн ашиглалтад орно.		
15	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.2.5	Нэгдсэн эмнэлгийн маммографи аппарат	2024	АЗДТГ, НЭ,	УТХ О	4,00 0.0	тоо	2022	0	1	4,000.0	0.0	30%	Нэгдсэн эмнэлгийн ангиографийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын тендер сонгон шалгаруулалтыг 2024 оны 1-р сарын 18-наас эхлэн зарласан ч гүйцэтгэгч тодроогүй байна. 7 удаа тус тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтод Монополын эсрэг газрын шаардлагын дагуу өөрчлөлт оруулсан. Үр дүн: Ангиографийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэнээр зүрхний шигдээс өвчнийг орон нутагт эмчлэх, нарийн мэргэжлийн хагалгааг хийх боломж бүрдэнэ.		
16	ЗДҮАХХА ХТ-1.1.3.2	Яаралтай тусламжийн автомашины парк шинэчлэлт	2024	АЗДТГ, НЭ, ЭМГ	ОНТ	400. 0	тоо	2022	0	2	400.0	481.0	100%	Шарын гол суманд БНСУ-ын Кенги аймгаас иж бүрэн тоноглолтой эмнэлгийн зориулалттай 1 автомашин хандиваар олгосон бол ЭМЯ-наас 1 ш дуудлагын автомашиныг нийлүүлсэн. УТХО-аар 4 өрхийн эрүүл мэндийн төвд суудлын автомашин нэг нэгийг, Эрүүл мэндийн газарт 1 суудлын автомашин, Нэгдсэн эмнэлэгт 2 автомашин, Гос хот ЭЗМТ өөрийн хөрөнгөөр 1 автомашин, Хонгор		

													сумын Эрүүл мэндийн төв 1ш автомашинууд нийлүүлэгдсэн. Үр дүн: 2024 онд Эрүүл мэндийн газар болон НЭ, Сумдын өрхийн эмнэлгүүдэд 11 автомашин нийлүүлэгдээд байна.	
Салбарын үр дүн: Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт сургах зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ														
17	ЗДҮАХХА ХТ-1.2.1.1	Ахмадуудын спортын III их наадмыг спортын 5 төрлөөр зохион байгуулна.	2024	БТСГ, ААХоро, о.	ОНТ	2.0	тоо	2022	0	5	2.0	5.0	Ахмадын спортын VI дугаар их наадмыг улсын төсвийн 5.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 2024 оны 11 сард софт волейбол, граунд гольф, цэнгээнт бүжиг, дартс, чавх харваа гэсэн 5 төрөлт спортын арга хэмжээнд 250 гаруй ахмад тамирчдын дунд амжилттай зохион байгууллаа. Багийн нийлбэр дүнгээр Дархан-Уул аймгийн 13 дугаар баг, дэд байранд 16 дугаар баг, гутгаар байранд 8 дугаар багийн ахмад тамирчид тус тус шалгарсан байна. Үр дүн: Нийт 5 төрөлт спортын арга хэмжээнд 250 гаруй ахмад тамирчид оролцсон.	100%
18	ЗДҮАХХА ХТ-1.2.1.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд "Бид хамтдаа" спортын арга хэмжээг зохион байгуулна.	2024	БТСГ, ААХоро, МAMCХ- ны салбар хороо	ОНТ	1.0	тоо	2022	1	1	1.0	7.0	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, насанд хүрэгчдийн дунд спортын бие бялдрын хөгжүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, тэгш боломжийг олгох үүднээс 2024 онд орон нутгийн төсвөөс 500.000 төгрөгийн санхүүжилтээр "Бид хамтдаа" тэмцээн 2 удаа, байгууллагын түүхт 60 жилийн ойн хүрээнд "Тэгш хөгжье" тэмцээн 1 удаа буюу давхардсан тоогоор 300 гаруй иргэдийг хамруулсан байна. Мөн Биеийн тамир, спортын газар үүсгэн байгуулагдсаны түүхт 60 жилийн ойн хүрээнд Найрамдал төслийн 7.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр "Зууны эхлэл-жарны түүх", "Пара спортын амжилт ба хэрэгцээ шаардлага" сэдэвт хэлэлцүүлгийг тус газраас санаачлан БТСУХ-ны удирдлагын төлөөлөл, Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл, спортын холбоод, биеийн тамирын багш, дасгалжуулагч нарын төлөөллийг хамруулсан. Үр дүн: Хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 100 иргэдийн дунд спортын арга хэмжээ зохион байгууллаа.	100%
19	ЗДҮАХХА ХТ-1.2.3.4	Явган хүний болон унадаг дугуйн зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ,	ОНТ	400.0	км	2022	2.7	5.0	400.0		2023-2024 онд шинэ хорооллын 16 байрнаас шинэ хорооллын арын зам-DBS уулзвараас– Аюулгүйн тойрог хүртэл 2,8 км, Соёл амралтын Дархан-60 цогцолборт 1,58 км, Мобикомын уулзвараас–онгоцны буудал хүртэл 2,7км, АШУИС-аас ШУТИС хүртэл 0,7км, Дархан сумын 5,6 баг Дархан сумын ЗДТГ-аас Гэгээ дэлгүүр хүртэл 0,85 км, 1,3,5 баг 6 буудлаас МСҮТ-ийн хүртэл 1,1км, 1-8 багийг холбосон 0,8км дугуйн замыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Үр дүн: 2021-2024 онд нийт 26.13 км явган болон дугуйн шинээр баригдсан.	100%
Салбарын үр дүн: Шинээр барих, өргөтгөх замаар цэцэрлэг, сургуулийн тоог нэмэгдүүлж, хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлнэ														
20	ЗДҮАХХА	Цэцэрлэгийн барилгын	2024	АЗДТГ,	УТХ		хувь	2022	0%	100%		100.0	Дархан сумын 7-р цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл	100%

	ХТ-1.3.2.1	өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум/		БШУГ	О	5,31 8.0						5,318.0		буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй 50 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилга 2022 онд эхэлсэн бөгөөд 2025 онд бүрэн ашиглалтад орно. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилтэй байна. Үр дүн: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан цэцэрлэгтэй болно.	
21	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.1	Цэцэрлэгийн барилга 100 ортой /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	3,47 3.9	хувь	2022	0%	50%	3,473.9	1,736.9	70%	Дархан сумын 2-р багт 100 ортой цэцэрлэгийн барилга шинээр барих ажлын гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулагдсан. Төсөвт өртөг 3.4 тэрбум төгрөг, Тус төсөл 2024-2026 онд хэрэгжиж бүрэн дуусна. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үр дүн: 100 ортой цэцэрлэгийн барилга баригдсанаар Дархан сумын 2-р багийн хүүхэд багачууд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломж бүрдэнэ	
22	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.1	Цэцэрлэгийн барилга 100 ортой /Дархан-Уул, Дархан сум, Малчин баг/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	3,83 1.5	хувь	2022	0%	50%	3,831.5	1,149.5	70%	Дархан сумын Малчин багт эрчим хүчний хэмнэлттэй 100 ортой цэцэрлэгийн барилга шинээр барих ажлын гүйцэтгэгчээр Стандарт холдинг ХХК шалгарсан. Төсөвт өртөг 3.8 тэрбум төгрөг, Тус төсөл 2024-2026 онд хэрэгжиж бүрэн дуусна. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Үр дүн: Эрчим хүчний хэмнэлттэй 100 ортой цэцэрлэгийн барилга баригдсанаар Малчин багийн хүүхэд багачууд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломж бүрдэнэ	
23	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.1	Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Дархан сум 14-р баг/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	5,55 7.5	хувь	2022	0%	50%	5,557.5	2,778.8	70%	Дархан сумын 14-р багт эрчим хүчний хэмнэлттэй 150 ортой цэцэрлэгийн барилга шинээр барих ажлын гүйцэтгэгч шалгарсан. Төсөвт өртөг 5.5 тэрбум төгрөг, Тус төсөл 2024-2026 онд хэрэгжиж бүрэн дуусна. Парк таун хорооллын хүүхэд багачууд хамрагдах боломж бүрдэнэ. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 70 хувийн хэрэгжилтэй байна. Үр дүн: Эрчим хүчний хэмнэлттэй 150 ортой цэцэрлэгийн барилга баригдсанаар 14-р багийн хүүхэд багачууд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломж бүрдэнэ.	
24	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.1	Цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Дархан сум 15-р баг /	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	3,60 0.0	хувь	2022	0%	50%	167.0	0.0	100%	Дархан сумын 15-р багт 100 ортой цэцэрлэгийн барилга барихаар төлөвлөсөн бөгөөд ажлын зураг төсвийн Автокад ХХК боловсруулж барилгын хөгжлийн төвөөр хянуулж магадлал хийгдсэн. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилтэй байна. Үр дүн: 100 ортой цэцэрлэгийн барилгын зураг, төсөв боловсруулагдаж магадлал хийгдсэн.	
25	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.2	960 хүүхдийн Эко сургуулийн барилгыг ашиглалтад оруулна.	2024	АЗДТГ, БШУГ	Гад аад зээл тусл амж	12,0 00.0	хувь	2022	5%	100%	12,000. 0	12,000.0	100%	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 12.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр баригдаж 2024.05.08-нд Бүрэн ашиглалтад орсон. Өнөөдрийн байдлаар тус сургуульд 1120 сурагчтай 2 ээлжээр хичээллэж байна. Үр дүн: Дархан сумын 9-р, Од цогцолбор сургуулийн ачаалал буурсан.	

26	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.2	320 суудалтай сургуулийн барилгын өргөтгөл /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	7,40 1.40	хувь	2022	5%	100%	7,401.4	7,003.1	Дархан сумын 11-р баг 9-р сургуулийн барилгын өргөтгөл 2022 онд эхэлж 2024 оны 06 дугаар сард бүрэн ашиглалтад орсон. Тус барилгын нийт төсөвт өртөг 7.4 тэрбум төгрөг. 320 суудалтай сургуулийн барилга ашиглалтад орсон. Үр дүн: 320 суудалтай сургуулийн барилга ашиглалтад орсноор 2 ээлжээр , анги дүүргэлт стандарт хэмжээнд хичээллэх боломж бүрдсэн.	100%
27	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.2	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 960 суудал /Дархан сум 10-р баг ОИЦ сургууль/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	19,6 35.0	хувь	2022	0	30%	19,635. 0	0.0	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 10-р баг ОИЦ сургуулийн 960 суудалтай сургуулийн барилга, төсөвт өртөг 19.6 тэрбум төгрөг батлагдсан. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил зохион байгуулагдаж 2024 оны 12 дугаар сард гэрээ байгуулсан. Тус төсөл нь 2024-2026 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. Үр дүн: 960 суудалтай сургуулийн барилга баригдсанаар ОИЦ-ын ачаалал буурч анги дүүргэлт стандарт хэмжээнд хүрнэ.	30%
28	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.2	Сургуулийн барилга 1500 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	24,9 76.0	хувь	2022	0	30%	24,976. 0	2,457.0	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 14-р баг 1500 суудалтай сургуулийн барилга, төсөвт өртөг 24.9 тэрбум төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэгчээр "Болд" ХХК шалгарч ажлын гүйцэтгэл 10% гүйцэтгэлтэй байна. Тус төсөл нь 2024-2026 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. Үр дүн: Дархан сумын 14-р багт 1500 суудалтай сургууль баригдсанаар Од цогцолбор сургуулийн А, Б байрны ачаалал буурна.	30%
29	ЗДҮАХХА ХТ-1.3.2.2	Сургуулийн барилга, 480 суудал /Дархан-Уул, Орхон сум/	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	11,2 41.0	хувь	2022	0	30%	11,241. 0	2,458.0	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Орхон суманд 480 суудалтай сургуулийн барилга, төсөвт өртөг 11.2 тэрбум төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэгчээр "Тэнгэрийн тэмдэг" ХХК шалгарч ажлын гүйцэтгэл 10% гүйцэтгэлтэй байна. Тус төсөл нь 2024-2026 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй Үр дүн: Орхон суманд 480 суудалтай сургууль баригдсанаар стандартад нийцсэн сургуулийн барилгатай болно.	100%
30	МУХөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний 3.1.1.1	Бүс нутгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн КООСЭН сургалтын хөтөлбөрийг аймаг бүрд мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтад нэвтрүүлэх	2024	АЗДТГ, БШУГ	УТХ О	-	Тоо	2022	0	5	-	0.0.	Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль нь Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/241 дүгээр тушаалын дагуу 2023-2024 оны хичээлийн жилээс хичээл сургалтын үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. 2023-2024 оны хичээлийн жилд Механик инженерчлэл, Цахилгааны инженер, Мэдээллийн технологи гэсэн 3 мэргэжлээр 21 оюутан, 2024-2025 оны хичээлийн жилд 36 оюутан тус тус элсэн, нийт 57 оюутан суралцаж байна. 5 жилийн хугацаанд суралцаж Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, болон дэд бакалаврын зэрэгтэй төгсөх нь энэ хөтөлбөрийн онцлог. 1-р курс оюутнууд мэргэжлээ сонгоогүй байх ба 2-р курсээс сонгоно. Үр дүн: 2024 онд Механик инженерчлэл хөтөлбөрт 4, Цахилгааны инженер хөтөлбөрт 4, Мэдээллийн технологи хөтөлбөрт 13 оюутан хамрагдсан.	100%

31	ЗДҮАХХА ХТ-1.4.1.4	Дархан-Уул аймагт эрэлттэй ажилтан бэлтгэх төсөл хэрэгжүүлнэ	2024	АЗДТГ, МХАУТ анхим	ОНТ	5.0	тоо	2022	120	500	5.0	0.0	Азийн хөгжлийн банкны "Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх" төслийн хөрөнгө оруулалтаар 3,624014273 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүхий Авто зам, барилгын материалын лаборатори, зам барилгын машин механизмын засварын газар, тоног төхөөрөмж машин механизмуудыг хүлээн авч 2023 оноос сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Зам барилгын лаборатори ашиглалтад орсноор зам барилгын чиглэлийн 3 хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. 2024 оны байдлаар Зам барилгын ангийн нийт 68 төгсөгчид 100% мэргэжлээрээ ажлын байранд дээр гарсан байна. Засгийн газрын 2023 оны 306-р тогтоолоор 2024 оны 02 дугаар сард Дархан-Уул аймаг дахь 3 Политехник коллеж нэгдэн "Дархан Политехник Коллеж" болон үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Үр дүн: 2024 оны хавар 30 мэргэжлийн 989 оюутан төгсөж 70% нь шууд ажлын байранд гарсан. Зам барилгын ангийн нийт 68 төгсөгч 100% ажлын байртай болсон.	100%
32	ЗДҮАХХА ХТ-1.4.1.5	Хөдөө аж ахуйн салбарын их, дээд сургуулиудыг өргөжүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ.	2024	АЗДТГ, ХААИС									Шинэ сэргэлтийн бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан ажлын хүрээнд Хөдөө аж ахуйн яам Дархан-Уул аймагт шилжин ажиллаж байна. Төвийн бүсэд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн нэгдсэн хотхон байгуулахаар талаар улсын дунд хугацааны бодлогын бичиг баримтад туссан. Үр дүн: Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан.	30%
Салбарын үр дүн: Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг үндэслэж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг бууруулна.														
33	ЗДҮАХХА ХТ-1.5.1.3	Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана	2024	Сумдын ЗДТГ, Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн салбар зөвлөл, ХХҮГ, ОУБ, ТББ	ХЭД Сан	200.0	тоо	2022	1	5	200.0	240.8	Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай 1051 өрхийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд үе шаттай хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний Бүлгийн төсөлд зорилтот бүлгийн 13 төслийг шалгаруулж 26 иргэнд 26.0 сая төгрөг олгосон. "Эндээ хөгжил" төрийн бус байгууллагатай хамтран Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний сургалт, бүлгийн зөвлөгөөний хүрээнд Дархан сумын 18 багийн зорилтот бүлгийн 80 иргэнийг хамруулж, эрүүл мэнд, амьдрах ухааны сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. "Тээвэр Дархан" ХК-тай хамтран зорилтот бүлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 87 хүүхдэд хичээлийн хэрэгсэл, эд материалын тусламж үзүүлсэн. Өөрийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан ажлын байр бий болгох хүсэлтэй зорилтот бүлгийн 30 хүртэлх насны ажилгүй 12 иргэнд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 10,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 120,0 сая төгрөг зарцуулсан. Малгүй өрхийг малжуулах арга хэмжээнд 9 өрхийн 18 иргэнд 8,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, 72,0 сая төгрөг зарцуулсан. Үр дүн: Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтын арга хэмжээнд 68 иргэнийг хамруулж 22.8 сая зарцуулсан.	100%
34	ЗДҮАХХА ХТ-1.5.1.4	Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний ганцаарчилсан үйлчилгээнд зорилтот бүлгийн	2024	ХХҮГ	ХЭД Сан	19.0	тоо	2022	2000	2200	19.0	21.6	Зорилтот бүлгийн 706 иргэнд Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, үйлчилгээг үзүүлж гарын авлага материалаар ханган 10,6 сая төгрөг зарцуулсан байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн	70%

		иргэдийг хамруулна.												сургалт зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг сургалтын эрх бүхий 3 ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, ЕБС, их дээд, мэргэжлийн боловсролын сургуулийн 1000 оюутан сурагчдыг хамруулж, 11,0 сая төгрөг зарцуулсан. Үр дүн: 1000 оюутан, сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өсгөн.	
35	ЗДҮАХХА ХТ-1.5.7.4	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зэлтэй орчинг бүрдүүлнэ.	2024	ХХҮГ	ХЭД Сан	5.0	тоо	2022	0	10	5.0	12.8	100%	"Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа"-ны хүрээнд: дөрвөн арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн. Үүнд: Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний хүрээнд 31 иргэнд 248,0 сая төгрөг олгож 53 ажлын байр бий болгосон. Борлуулалтын 1 цэг ажиллуулж, 5 иргэнд түрээсийн хөнгөлөлт олгож 10,2 сая төгрөг зарцуулсан байна. Ажил олгогчийн урамшуулалд хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэнийг ажлын байртай болгосон 2 ААНБ-д 14,8 сая төгрөг олгосон байна. Үр дүн: Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтын арга хэмжээнд 36 иргэнийг хамруулж 12,8 сая зарцуулсан.	
36	ЗДҮАХХА ХТ-1.5.9.1	Хүүхэд хөгжлийн ордны дугуйлан, секцийн төрлийг нэмэгдүүлнэ	2024	ХГБХХ	ОНТ	1.0	тоо	2022	400	450	1.0	0.0	100%	Хүүхэд хөгжлийн ордноор дамжуулж 16 төрлийн дугуйланд давхардсан тоогоор 3789 хүүхэд суралцаж байгаагаас урлаг уран сайхны чиглэлээр 2276, оюун ухааны чиглэлээр 1513 хүүхэд хамрагдсан байна. Хүүхдийн авьяас чадварыг хөгжүүлэх, дэмжих зорилгоор дугуйлан тус бүр тайлан тоглолтоо зохион байгуулахаас гадна Залуучууд театрын их танхимд 29 төрлийн номерт 310 хүүхдийг оролцуулсан нэгдсэн тайлан тоглолтыг зохион байгуулсан. Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийг хөгжлийн үйлчилгээнд хамруулах ажлын хүрээнд 36 хүүхдийг үнэ төлбөргүй хамруулсан. Улсын чанартай 9 төрлийн тэмцээнд 58 хүүхэд оролцож амжилт үзүүллээ. Шатар, чөлөөт бүжиг, өсвөрийн сэтгүүлчийн дугуйлан шинээр нэмэгдсэн. 2 ангийг шинээр засварлаж гэрэлтүүлгүүдийг бүрэн шинэчилсэн. Улсын төсөв 710,0 төгрөгийг зарцуулсан. Үр дүн: Хөгжлийн үйлчилгээнд 3789 буюу нийт хүүхдийн 9,9 хувийг хамруулсан. 3 төрлийн дугуйлан нэмэгдсэн.	
37	ЗДҮАХХА ХТ-1.5.9.2	Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хүмүүжил төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.	2024	ХГБХХ	ОНТ	2.0	тоо	2022	500	600	2.0	25.1	100%	Хүүхдийн хөгжих эрхийг хангах, оролцоог дэмжих ажлын хүрээнд Хүүхэд хөгжлийн ордноор 3789 хүүхэд, зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрт 2325, сургуулийн дэргэдэх урлаг, спорт, оюун ухаан, оролцооны 48 клубт нийт 7200 гаруй хүүхэд хамрагдаж, хөгжих эрхийг хангасан. Хүүхэд өсвөр үеийнхний амралт чөлөөт цаг, хөгжих, оролцох нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, хүүхдийн зөвлөл болон оролцооны байгууллагаар	

38	ЗДУАХХА ХТ-1.5.9.4	"Зуузагын гол" хүүхдийн зуслангийн тохижилт, засварын ажил	2024	АЗДТГ, ХГБХХ	ОНТ	300.0	100	2	1	300.0	100%	<p>дамжуулж, спорт, урлаг, уралдаан тэмцээн, зөвлөгөөн, уулзалт хэлэлцүүлэг чуулганд 2039 хүүхдийг, амьдрах ухаан, нөхөн үржихүйн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 1300 хүүхэд, үе тэнгийн сургагч багшаар дамжуулж 12164 хүүхдийг, үе тэнгийн дээрлэхэлтийн эсрэг "Найз байя" сургалт нөлөөллийн 5171 хүүхдийг, "Сансарын 7 хоног" хөгжлийн хөтөлбөрт 2053, Unifit HUB төвөөр дамжуулж 4 төрлийн хөтөлбөрт 1420 хүүхэд нийт 26 төрлийн үйл ажиллагаанд 24147 хүүхдийг оролцуулсан.</p> <p>СОС асрамжийн төвийн 38 хүүхдийг үнэ төлбөргүй 2 төрлийн дугуйланд хамруулж, Монголын сурагчдын холбоо, Цэцэг шиг нас ТББ-тай хамтран Орхон сумын сургуулийн 150 хүүхэд, 1-р сургуулийн 60 хүүхдийг хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрт хамруулж, хүүхэд хамгааллын зардлаас 11.4 сая төгрөг зарцуулсан. Нийт улсын төсвөөс 25.1 сая төгрөг зарцуулсан.</p> <p>Үр дүн: Хөгжлийн үйлчилгээнд давхардсан тоогоор 30,261 буюу нийт хүүхдийн 79.4 хувийг хамруулсан.</p> <p>Зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрт 2325 хүүхэд 8 эзэлжид амарсан. Үүнээс зорилтод бүлгийн 500 хүүхэд (Сэлэнгэ аймгийн 190, Дархан-Уул аймгийн 310 хүүхдийг хүүхэд хамгааллын зардлаас) улсын чанартай уралдаан тэмцээн, олимпиадад амжилт үзүүлсэн, урлаг соёлын 112 хүүхэд үнэ төлбөргүй зусланд амрааж хүүхэд хамгааллын зардлаас 87.0 сая төгрөг зарцуулсан.</p> <p>2024 онд 6.0 сая төгрөгийн санхүүжүүлэлтээр био нойлыг шинээр суурилуулсан. Гадна талбайн гэрэлтүүлэг болон дотоод засвар шинэчлэлийн ажилд зуслангийн төсвөөс 42.4 сая төгрөг зарцуулсан. "Өсвөрийн тамирчдыг дэмжих жил"-ийн хүрээнд Зуузагын гол хүүхдийн зусланд 60 хүүхэдэд үйлчлэх хүчин чадалтай 2 гал тогоо бүхий байрыг "Энсада холдинг" ХК нийгмийн хариуцалтын хүрээнд 50.0 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалтаар шинээр барьж ашиглалтад оруулсан. Улсын төсвөөс 48.4 сая төгрөг зарцуулсан.</p> <p>Хандив тусламжаар 50.0 сая төгрөг зарцуулсан.</p> <p>Үр дүн: Гадаа гэрэлтүүлэг шинээр бүрэн шинэчилж, шат болон гадна талбайн өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлсэн, био нойлыг суурилуулж хүүхэд амрах ая тухтай орчин бүрдүүлсэн. Зусланд 2023 онд 1312 хүүхэд, 2024 онд зуслангийн хөгжлийн хөтөлбөрт 2325 хүүхэд хамрагдсан нь өмнөх оноос 77,2 хувиар өссөн.</p>
Салбарын үр дүн: Эдийн засгийг тэтгэсэн, уян хатан, цахим технологийд суурилсан, санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ.												

39	ЗДҮАХХА ХТ-2.1.3.3	Төрийн хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 40 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ	2024	АЗДТГ	ОНТ, Найр амда л төсөл	500. 0	тоо	2022	40	40	500.0	1,269.2	2024 онд Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1,269.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 39 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. Үр дүн: 2024 онд Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 39 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.	100%
Салбарын үр дүн: Мал аж ахуй, туслах аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, махны экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ.														
40	ЗДҮАХХА ХТ-2.3.1.5	Аймгийн хүн амын 4-6 сарын малын махны хэрэгцээний 30 хувь буюу 272 тонн нөөц бүрдүүлж, нийлүүлнэ.	2024	АЗДТГ, ХХААГ	ОНТ	680. 0	тн	2022	120	272	680.0	280.0	Аймгийн хүн амын өвөл, хаврын улирлын махны хэрэгцээг хангах, үнийн өсөлтийг тогтвортой барих зорилгоор сонгон шалгаруулалтаар "Дархан эрдэнэ" мах комбинат ХХК нь 2024 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 140.0 тн мах үүнээс үхрийн мах 63.0 тн буюу 45.0%, хонины мах 70.0 тн буюу 50.0%, ямааны мах 7.0 тн буюу 5.0%-ийг бэлтгэн нийлүүлж, борлуулалт дуусч, гэрээгээр хүлээсэн үүргийг 100 хувь гүйцэтгэлээ. Жижиглэн савласан 1 кг нөөцийн махны үнэ 2024 онд үхэр 10.8, хонь 9.0, ямаа 7.0 мян.төг ба зах зээлийн жижиглэнгийн үнэтэй харьцуулахад кг тутамд үхрийн мах 4.2-6.2, хонь 3.0-8.0, ямаа 2.0-4.5 мян.төг-өөр хямд үнээр борлуулагдсан. 2024 онд 4 сарын хэрэгцээт махны 14.9 хувийг хангаж, орон нутгийн төсвөөс 280.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.	100%
41	ЗДҮАХХА ХТ-2.1.3.8	Хүлэмжийн тариалалтыг нэмэгдүүлнэ.	2024	АЗДТГ, ХХААГ	УТХО Найр амда л төсөл	250 0	м2	2022	224 98	23974	2500	1,000.0	2024 онд хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэлийг 14520 м2-р нэмэгдүүлэхээр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаснаас Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд 82 ширхэг буюу 9840 м2 хүлэмжийг аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01-А/325 дугаар захирамжаар батлагдсан хүлэмж төсөлд хамрагдах иргэн, хуулийн этгээдэд тавигдах шалгуур олгох түр журмын дагуу Орхон суманд 33, Дархан суманд 11, Шарын гол суманд 8, Хонгор суманд 13, Орон нутгийн өмчийн газарт 17 хүлэмжийг хүлээлгэн өгсөн байна. Дээрх нийлэг хальсан хүлэмж шинээр ашиглалтад орсноор шинээр 9840 м2-р нэмэгдэж нийт 32338 м2 талбайд хүлэмжийн аж эрхлэн явуулах боломжийг бүрдүүллээ. ЖДҮХС-аас 2 аж ахуйн нэгжид 68 сая, ХХС-аас 1 аж ахуйн нэгжид 45 сая.төг-ийн дэмжлэгүүдийг үзүүлсэн. НҮБ-ын ХААБ-тай хамтран "Их мори" ХХК-д 1200 м2 талбай бүхий 1 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй орчин үеийн шаардлага хангасан гидропоник бүрэн автомат өвлийн хүлэмжийн цогцолбор аж ахуйг байгуулахаар тендерт "Бат хүлэмж" ХХК шалгарч, зураг төсвийн дагуу барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна. Энэхүү цогцолбор 2025 онд ашиглалтад орно. Үр дүн: 2024 онд 10*6 харьцаатай 82ш хүлэмжийг иргэдэд олгож хүлэмжийн тариалалтыг нэмэгдүүлсэн.	100%

42	ЗДҮАХХА ХТ-2.3.2.4	Бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжиж тоног төхөөрөмж нийлүүлнэ.	2024	АЗДТГ, ХХААГ	УТХО Найр амда л төсөл	1,50 0.0	тоо	2022	0	12	1,500.0	2,000.0	2024 онд Хөгжлийн шийдэл ТББ-тай хамтран бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн уулзалтыг зохион байгуулан ХХААХҮЯ-ны сайдын хөрөнгө оруулалтаар батлагдсан "Бичил үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тоног төхөөрөмж", "Шинэ хөдөө төсөл"-ийн хүрээнд 221 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 11.0 тэрбум төгрөгийн 460 ширхэг тоног төхөөрөмж авах хүсэлтийг хүлээн авч, аймгийн Засаг даргын 2024 оны 04 сарын 05-ны өдрийн 01-А/150 дугаар захирамжаар батлагдсан удирдамжийн дагуу Шинэ хөдөө төслийг 8 багц 111, Бичил үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төслийг хүнс, хөнгөн, ахуйн үйлчилгээний гэсэн 3 багц 30 салбар 160 төрлөөр эрэмбэлж, Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст нийт 159 төрлийн 472 ширхэг тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт, хурлын тэмдэглэлийг боловсруулан тендер шалгаруулалтад оруулахаар шилжүүлээ. Үр дүн: Шинэ хоршоо, Бичил үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төслийн хүрээнд 5.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 375 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил хийгдэж байна. Гүйцэтгэл 90% биелэлтэй	90%
Салбарын үр дүн: Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.														
43	ЗДҮАХХА ХТ-2.4.2.2	Орон нутагт тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж 3-аас доошгүй арга хэмжээ зохион байгуулсан байна.	2024	АЗДТГ, БОАЖГ	ОНТ Най рам дал төсө л	5.0	тоо	2022	2	3	5.0	5.0	"Дархан цом" өвлийн загасчлалын аварга шалгаруулах олон улсын тэмцээнд нийт 120 тамирчин оролцсоноос ОХУ-ын Буриадын 1 баг хүрэлцэн ирсэн байна. Хойд бүсийн мөсөн сурын чуулга харваанд 202 харваачид, "Айс дриф"-ийн тэмцээнд 76 тамирчин, Чингис мастер кросс уралдаанд 74 тамирчин, "Дархан-50" явган алхалтын фестивальд 600 гаруй алхагч, Дархан-88 унадаг дугуйн наадамд 300 тамирчин, Дархан дрифт уралдаанд 16 тамирчин, Дархан тайж хасарын нэрэмжит тэмцээнд 72 монгол банхар нохой сургагч оролцлоо. Үр дүн: 2024 онд нийт 8 арга хэмжээ зохион байгуулж оролцсон.	100%
44	ЗДҮАХХА ХТ-2.4.2.3	Спорт аяллыг 2 удаа зохион байгуулах	2024	АЗДТГ, БОАЖГ	ОНТ Най рам дал төсө л	10.0	тоо	2022	2	2	10.0		Явган алхалтын холбооноос сар бүр тогтмол явган аяллыг зохион байгуулдаг. "Дархан-50" явган алхалтын фестивалийг 4 сард зохион байгуулж нийт 600 гаруй алхагч, Дархан-88 унадаг дугуйн наадмыг 8 сард зохион байгуулж 300 гаруй тамирчин Хонгор сумын 2-р багийн нутаг дэвсгэрт зохион байгууллаа. Морин аяллын клубээс Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 4 шөнө 5 өдрийн морин аяллыг 6.7.8 саруудад малчин айл, нөхөрлөлтэй хамтран зохион байгуулж гадаад 86, дотоод 120 жуулчин хүлээн авсан байна. Байт харваа морь уналга сургалтын төвд 10 сарын байдлаар гадаадын 100, дотоодын 200 гаруй жуулчин хүлээн аваад байна. Үр дүн: Спорт аяллыг 2 удаа зохион байгуулсан.	100%
Салбарын үр дүн: Төвлөрсөн дулаан хангамжийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, айл өрхийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг сайжруулна														

45	ЗДҮАХХА ХТ-2.5.1.3	Аймгийн төвийн Гэр хорооллын гудамж зам талбайг 100% гэрэлтүүлэгтэй болгоно.	2024	АЗДТГ	УТХ О, ОНТ	13,8 15.9	тоо	2022	236 50	29777	13,815. 9		Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 986.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 445ш гэрэлтүүлгийг Дархан сумын 1,2,3, 5 багт шинээр байршуулж байна. Үр дүн: 2024 онд 445ш гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулж байна.	70%
46	ЗДҮАХХА ХТ-2.5.1	31-р хорооллын дулаан хангамж /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ	УТХ О	11,2 00.0	тоо	2022	0	425	11,200. 0	3,360.0	Дархан сум, 31-р хороолол-ыг Хангилцаг ХХК улсын төсвийн 1,7 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 40%-тай, 2025 онд байнгын ашиглалтад оруулна. Дархан сумын 1,2,3-р багийн үерийн хамгаалалтын суваг шинэчлэх ажлын төвийн төслийг Салбарын яам, Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Үр дүн: 31-р хорооллын үерийн хамгаалалтын суваг шинэчлэх ажил хийгдэж байна.	70%
47	ЗДҮАХХА ХТ-2.5.1.4	Дулааны цахилгаан станцын бойлерын байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	АЗДТГ, ДЦС	УТХ О	3,00 0.0	Гкал/ц	2022	145	244	3,000.0	3,000.0	Багц-1: Дулаан солилцуурын төхөөрөмжийн ажил "Ноён өндөр констракшн" ХХК гүйцэтгэж тоног төхөөрөмжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Багц-2: Насосны иж бүрдэл "ЗоЗа" ХХК бараа материал нийлүүлсэн. 2024.09.05-ны өдөр ашиглалтад авах комисс ажилласан. Багц-3: Уур ба усны шугам хоолой, хаалт арматурын ажил "Орхон Од" ХХК гүйцэтгэн 2024.09.05-ны өдөр ашиглалтад авах комисс ажилласан. Багц-4: Цахилгаан болон ДХХА тоноглолын ажил "Ноён өндөр констракшн" ХХК гүйцэтгэж тоног төхөөрөмжийг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. Үр дүн: Залуус хорооллын дулаан хангамжийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн.	100%
Салбарын үр дүн: Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, шинэчлэлтийн ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ														
48	ЗДҮАХХА ХТ-2.6.1.3	Аргалын гармаас Зулзагын гол хүүхдийн зуслан хүртэл 10.3 км замыг хатуу хучилттай болгох	2024	АЗДТГ	УТХ О	8,54 9.7	км	2022	3	13.8	8,549.7		Аргалын гармаас Зулзага чиглэлийн 10.3 км авто замын ажил 85 хувийн гүйцэтгэлтэй. Зулзагын гүүрнээс Овоо хүртэлх 3.6 км авто замын ажил 80% гүйцэтгэлтэй байна. Зулзагын гол дээрх 18у/м төмөр бетон гүүрний ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй, 2025 оны II улиралд бүрэн ашиглалтад оруулна. Үр дүн: Амралт суурьшлын бүс хатуу хучилттай авто замын сүлжээнд холбогдоно.	90%
49	ЗДҮАХХА ХТ-2.6.1.4	Малчин баг чиглэлийн 0.851км хатуу хучилттай авто зам шинээр барих	2024	АЗДТГ	ОНТ	1,00 0.0	км	2022	0	0.851	1,000.0		Дархан сум, Малчин багийн Хөтөл хорооллын сайжруулсан зам /Дархан сум, Малчин баг хэсэг-1-р хэсэг/, ажлуудыг ОДНД ХХК гүйцэтгэж бүрэн ашиглалтад оруулсан бол 2 дахь үе шатны ажлыг Өнөр зам ХХК гүйцэтгэж байна. Тус замын 2 үе шатны ажлын авто зам нь 2 эгнээ 1.65км, явган зам, 26ширхэг гэрэлтүүлэгтэй. Төсөвт өртөг 2.4 тэрбум төгрөг, 2024-2025 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. Үр дүн: Малчин багийн доторх хатуу хучилттай авто замыг Олон улсын АНЗ хатуу хучилттай авто замтай холбогдоно.	70%

50	ЗДУАХХА ХТ-2.6.1.7	Хотын дотор хатуу хучилттай авто зам барина	2024	АЗДТГ	УТХ О	34,5 47.8	км	2022	0	7.4	34,547. 8	<p>2024 онд хотын төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын хүрээнд дараах 14-н байршилд авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2-р хорооллын 1.2км авто зам /Дархан сум 14-р баг/ 2. Олон улсын төв замаас 1-р сургууль чиглэлийн 0.20км авто зам /Дархан сум 6-р баг/ 3. Аймгийн ЗДТГ-Консулийн уулавар хүртэлх 4.78км авто зам /Дархан сум 14-р баг/ 4. I хэсэг ОИЦ сургуулийн арын авто зам, II хэсэг 31-р хорооллын 0.9км авто зам 5. Мангиртын хатуу хучилттай авто замаас-Улаан худаг-Өргөн чөлөө чиглэлийн 0.65км авто зам /Дархан сум 15-р баг/ 6.18-н буудлаас АНЗ авто зам хүртэлх 0.44км авто зам /Дархан сум 5-р баг/ 7. Арбатын гудамжнаас Хүнсний үйлдвэр ийн урд талын төв авто зам 0.60км /Дархан сум 5-р баг 8. Дархан дээд сургууль-Дархан хот тохижилт-Төв авто зам хүртэлх 0.73км. авто зам /Дархан сум Өргөө баг/ 9. Хэвтэй хорооллын голын 0.46км төв авто зам /Дархан сум 9,10-рбаг/ 10. Оргил худалдааны төв- Шинэ авто зам хүртэлх 0.62км авто зам /Дархан сум 8-р баг/ 11. Гэр хорооллын доторх 0.56км авто зам /Дархан сум 15-р баг/ <p>Хатуу хучилттай авто зам /Малчин баг/</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Шинэ хуучин Дарханыг холбосон авто замаас-Хабитат чиглэлийн 1.30км авто зам 13.Орон сууцны хороолол доторх 1.237км авто замын засвар /Дархан сум 11,12-р баг/ 14. 15-р багийн 0.32км авто зам /Од цогцолбор сургууль, Багийн төв чиглэл/ <p>зэрэг 34.5 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй авто замын шинэчлэлт, өргөтгөлийн ажлуудыг 2024-2025 онд шинээр барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.</p> <p>Үр дүн: Нийт хотын дотор 14 байршилд 14.8км хатуу хучилттай авто зам барьж ашиглалтад оруулна.</p>	70%
51	ЗДУАХХА ХТ-2.6.1.7	Дархан сумын 4,5-р багийн төв авто замыг шинэчлэнэ.	2024	АЗДТГ	УТХ О	4,72 2.3	км	2022	0	1.2	4,722.3	<p>Дархан сумын 4,5-р багийн төв авто зам ажлыг "Цахимбар инженеринг" ХХК гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна Энэхүү зам нь 4 эгнээ 0.623км урттай, явган зам, дугуйн замтай, 51 ш авто замын босоо тэмдэг, 42ш авто замын гэрэлтүүлэгтэйгээр авто замын ажил хийгдэж байна. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилтэй байна.</p> <p>Үр дүн: Насжилт дууссан авто зам бүрэн шинэчлэгдэж иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөл хангагдана.</p>	100%

52	ЗДҮАХХА ХТ-2.6.1.7	Аймгийн төвөөс үйлдвэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг эхлүүлнэ.	2024	АЗДТГ	УТХ О	9,72 3.0	км	2022	0	4.5	9,723.0	Аймгийн төвөөс үйлдвэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг Отгоргуйн бүтээл ХХК гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. Тус зам нь 4 эгнээ 2,4 км авто, явган замтай, 120 ширхэг гэрэлтүүлэгтэй хийгдэнэ. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилтэй байна. Үр дүн: Залуус 1 хороолол төслийн хүрээнд 10.0 мянган айлын орон сууцны хороолол баригдахтай холбогдуулан төв магистрал замыг 4-эгнээ болгон өргөтгөх ажил хийгдэж байна.	100%	
53	ЗДҮАХХА ХТ-2.6.2.1	Ширээ нуруу, Мангирт, Хабитат, Толгойт, Хөтөл хороолол чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүргэнэ	2024	АЗДТГ	УТХ О	1,50 0.0	тоо	2022	10	16	1,500.0	2024 онд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 20 ширхэг том оврын цахилгаан автобусаар хотын дотор 5 чиглэлд 20 автобус үйлчилгээнд гарч 46,566,5 машин цагийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Алслагдсан баг хорооллын сурагчдын автобусны үйлчилгээнд 56 хүүхдийн суудалтай тусгай зориулалтын автобусаар парк шинэчлэлт хийж 2 чиглэлийн нэмэгдүүлж нийт 8 чиглэлд үйлчилгээ үзүүлж нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн. Үр дүн: Иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг хүртээмжтэй стандарт шаардлагад нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж байна.	100%	
54	ЗДҮАХХА ХТ-2.6.2.2	Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол, тохижилт	2024	АЗДТГ	ОНТ	300. 0	тоо	2022	4	5	300.0	2024 онд улс орон нутгийн төсвөөр хэрэгжиж буй авто замын шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд 12 байршилд автобусны буудал шинээр байгуулсан. 2025 онд нийтийн тээврийн 22 зогсоолыг шинэчлэхээр төсвийн төсөлд тусгаад байна. Үр дүн: Нийтийн тээврийн авто зогсоолыг шинэчлэн сайжруулснаар том оврын автобусны замын хөдөлгөөнд оролцох аюулгүй байдал хангагдаж байна	100%	
Салбарын үр дүн: Газрын харилцааны төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр нөлөө, хүртээмжийг дээшлүүлж, хүн амын ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.														
55	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.1.2	Орхон, Хонгор сумдын төвийн Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг үе шаттай хангах	2024	АЗДТГ, ГХБХБГ	Сум дын ОНХ Сан	100. 0	тоо	2022	2	4	100.0	0.0	Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Орхон сумын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгаврыг боловсруулан Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газартай зөвшилцөж, аймгийн Засаг даргаар батлуулан сумдын Тамгын газар хүргүүлсэн. Батлагдсан даалгаврын дагуу 2024 оны эхний хагас жилд тендер зарласан ч аж ахуй нэгж байгууллага оролцоогүй. Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх төсвийг 2025 оны сумдын орон нутгийн төсөвт тусгаж хамтран ажиллахыг сумын ИТХ, Сумын Засаг дарга нарт 2024.11.15-ны өдрийн 677, 678 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Үр дүн: Хонгор, Орхон сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгавар боловсруулагдсан.	30%

56	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.1.6	Аймгийн хэмжээнд байгаа Газар зүйн нэрийн тодруулга хийж, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлжүүлэх	2024	АЗДТГ, ГХБХБГ								65.6	2024 онд Хонгор сумын Нэрийн зургийн ажлыг 65,6 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр Гео меп ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажлын даалгаврын дагуу 2024.02.12-ны өдрөөс хойш газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг эхлүүлээд байна. Хонгор сум нь аймгийн нийт газар нутгийн 81 хувийг эзэлдэг тул энэ ажлын хүрээнд тус компанитай тохирч бусад сумдын газар зүйн нэрийн зургийг хийлгэхээр ажиллаж байна. Энэхүү ажил хийгдсэнээр Дархан-Уул аймаг анх удаа Газар зүйн нэрийн зурагтай болох юм. Иймээс аймаг орон нутгаас ач холбогдол өгч сумын Засаг даргын тамгын газар, баг, ИТХ-ын ажлын алба болон салбар зөвлөлүүд хамтран зохион байгуулж байна. 12 сард багтаан газар зүйн нэрийн зургийн салбар зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Хонгор сумын газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл 2024.10.15-ны өдөр хуралдаж тэмдэглэлээ ирүүлсэн байна. Аймгийн болон бусад сумуудын газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлүүдийг хуралдуулж тэмдэглэлийг баталгаажуулан нэгтгээд ГЗБГЗЗЕГ-т хүргүүлнэ. Үр дүн: Хонгор суманд Газар зүйн нэрийн тодруулга хийх ажил хийгдэж байна.	70%
Салбарын үр дүн: Хот төлөвлөлтийн хүрээнд шинэ суурьшлын бүсийг байгуулж, хот, суурины дэд бүтцийг шинэчлэн сайжруулна														
57	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.2.1	Залуус 1, 2-р хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан хангамжийн 2 үе шатны ажлыг эхлүүлнэ.	2024	АЗДТГ, ЗА, "ДСЦТ С" ХК	УТХ О	30,0 04.5	тоо	2022	10	3	30,004. 5		Дархан сумын 13, 15-р багт Залуус 1, 2 төслийн хүрээнд 127 га талбайд орон сууцны хороолол барихаар төлөвлөсөн. Орон нутгийн төсвийн 230,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулагдаж Барилгын хөгжлийн төвөөр хянагдаж баталгаажсан. Улсын төсвийн 47,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар төвлөрсөн дулаан хангамж татах ажил хийгдэж байна. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд 30,0 тэрбум төгрөг батлагдсан. Инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан хангамжийн ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр Ашид Бьолдинг ХХК, Алтайн үндэс констракшн ХХК, Цагаан зуун ХХК, Нанар ХХК, Энх өглөө ХХК, Азсеть ХХК, Хангилцаг ХХК зэрэг компаниуд тендерт шалгаран 2024 онд гэрээ байгуулж ажлаа гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2026 онд бүрэн дуусгаж байнгын ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Үр дүн: Залуус 1,2 хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж батлагдсан. 77,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй төвлөрсөн дулаан хангамж татах ажил хийгдэж байна.	70%
58	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.2.1	Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах	2024	АЗДТГ	ОНТ	500. 0	тоо	2022	10	10	500.0		2024-2025 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын ерөнхий инженерүүдийн 2024.05.15-ны өдрийн хурлаар "Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2024 оны зуны бага ачааллын горим ажиллагаа"-г баталсан графикийн дагуу 2024.06.10-06.13-ны өдрийн хооронд "ДДЦС" ТӨХК-ийн ээлжит бүрэн зогсолтыг хийж засварын ажлыг гүйцэтгэсэн. Эрчим хүч, инженерийн шугам сүлжээний байгууллагууд болох "ДДС"ТӨХК, "ЦДҮС"ТӨХК-ийн ТБС, "Дархан-Ус суваг"ХК, "ДСЦТС"ХК өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд их болон урсгал засварын ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж дууссан. Үр дүн: Дархан-Уул аймгийн хот суурин газар, дэд	100%

															бүтэц, түлш, эрчим хүчний байгууллагуудын 2024-2025 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын төлөв байдал 100% хэрэгжилттэй, аваар осол гараагүй, айл өрх, албан байгууллагын халаалтыг графикт хугацаанд залгасан.	
59	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.2.7	Орхон сумын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих.	2024	АЗДТГ	УТХ О	1,63 2.5	тоо	2022	0	1	1,632.5	1,632.5	100%	Орхон сумын цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлтийн ажлыг "Ноён өндөр констракшн"ХХК нь 2024.10.22-нд гэрээний дагуу тус ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дууссан. Туршилт тохируулгын ажлыг 2024.11 сард хийсэн. 2024.11.27-нд байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Үр дүн: Орхон сум төв цэвэрлэх байгууламжтай болсон.		
60	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.2.9	Цэвэр усны төв шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил	2024	АЗДТГ	УТХ О	5,60 0.0	тоо	2022	7	8	5,600.0	4210.2	90%	Дархан сум, Цэвэр усны шугамын шинэчлэлийн ажлын 5.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар "Өгөөмөр баян булаг"ХХК нийт 15-н байршилд /Дархан сумын 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15-р багт хийхээр төлөвлөж, нийт ф80мм-ф630мм 10.6км шугам хоолойг шинэчлэх ажил хийгдэж байна. Үр дүн: Ажлын гүйцэтгэл 90%-ийн биелэлтэй байна.		
61	ЗДҮАХХА ХТ- 2.7.2.12	Үерийн далан суваг /Дархан-Уул, Дархан сум 15-р баг/	2024	АЗДТГ	УТХ О	3,36 7.9	тоо	2022	3	1	3,367.9	1,000.0	100%	Багц-1. Дархан сумын 9.10-р баг, 31-р хорооллын арын 5.4 км үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлыг "Хангилцаг" ХХК гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 40% Багц-2, Багц-3 төсөл болох Дархан сумын 5-р баг, 6-р багт хэрэгжих үерийн далан сувгийн шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил явагдаж байна. 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Үр дүн: Дээрх 3-н багц төсөл хэрэгжсэнээр Дархан сумын 31-р хороолол, 5,6-р багийн үерийн далан суваг шинэчлэгдэнэ.		
62	ЗДҮАХХА ХТ- 2.7.2.13	Хотын доторх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх	2024	АЗДТГ, БОАЖГ	ОНТ, Найр ам дал төсө л	500. 0	тоо	2022	150, 000	200,00 0	500.0	200.0	100%	Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний 200,0 сая.төгрөгийн зардлаар Дархан сумын 15 дугаар багийн хотын доторх авто замын дагуу 7380 м.кв талбайд зүлэгжүүлэлт, 520 ширхэг хайлаас, голт бор, гацуур мод тарих ажлыг Дархан хот тохижилт үйлчилгээний газар хийж гүйцэтгэсэн. Үр дүн: Бүтээн байгуулалтын ажилтай холбогдуулан ногоон байгууламжийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж байна.		
63	ЗДҮАХХА ХТ- 2.7.2.14	Шарилжгүй Дархан хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.	2024	АЗДТГ, ЗА,	ОНТ	20.0	га	2022	130	130	20.0	20.0	100%	"Дархан хотын тохижилт үйлчилгээний газар" ОНӨААТҮГазар Дархан сумын нутаг дэвсгэрийн 200 га талбайд хор гербицид цацах ажлыг хийхэд шаардлагатай 19,9 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: • Технологийн хугацааны 1 дүгээр үе шат:2024 оны 7-р сарын 3, 4, 5-ны өдрүүдэд нийт 200 га талбайд 120 литр раундап, 8 кг алмазис, хор цацах • 2 дугаар үе шат: 2024 оны 7-р сарын 25-наас 31-ний хооронд хор болон цахилгаан хадуур гэсэн хосолмол аргаар • 3 дугаар үе шат:2024 оны 8-р сарын 10-наас-30		

																хүртэл нийтийн эзэмшлийн 29га талбайн шарилжийг 4 удаа хадаж устган, 84га эзэнгүй талбайн шарилжийг цахилгаан хадгуураар хадаж устгалыг бүрэн хийж дуусгасан. Үр дүн: 2024 онд давхардсан тоогоор 200га талбайд шарилж устгалыг хадах, тусгай зориулалтын хор ашиглаж устгах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	
Салбарын үр дүн: Айл өрхийг орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүлж, орон сууцны хорооллыг барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ																	
64	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.3.1	Орон сууц" аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	2024	АЗДТГ, ГХБХБГ Хувийн ХЗВШИЛ	Хувийн хэв шийн хөрөн гө оруул алтаа р	240, 000. 0	тоо	2022	584	2000	240.00 0.0					Орон сууц дэд хөтөлбөр 2020 онд батлагдсанаас хойш 2024 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 1916 айлын орон сууц баригдаж ашиглалтад орсон байна. Үр дүн: 2021-2024 онд 1916 айлын орон сууц ашиглалтад орсон.	100%
65	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.3.1	Шинэ суурьшлын бүсийн дэд бүтэц татах	2024	АЗДТГ, ГХБХБГ	УТХ О	47,0 00.0	тоо	2022	11	11	77.000. 0	45.721.0				Дархан сумын 13-р багт Залуус 1 хороолол, 15-р багт Залуус 2 хорооллыг төлөвлөж нийт 127 га газарт 10000 айлын орон сууц барихаар төлөвлөж, тухайн 2 хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдан батлагдсан Залуус-1 хороололд дулааны шугам сүлжээний угсралтын шугам ажлыг "Цагаан зуун" ХХК хийсэн Гүйцэтгэл 85% -Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажлыг "Алтайн үндэс констракшн" ХХК гүйцэтгэж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. Гүйцэтгэл 80%. -Ус хангамж ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлыг "Престиж инженеринг" ХХК гүйцэтгэсэн. Гүйцэтгэл 60%. -Холбоо дохиоллын шугам сүлжээний угсралт Инносолюшн ХХК гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл 90%. -Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний угсралт 2 дэд станц барих ажлыг "Виллэст" ХХК гүйцэтгэж дууссан. Гүйцэтгэл 100% Залуус 2 хороолол ус хангамж ариутгах татуургын шугамын угсралтын ажлыг "Бэст-Эжинси" ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан. Гүйцэтгэл 100%. -Цахилгаан хангамжийн 110кВ цахилгааны агаарын шугамын тулгуур босгох ажлыг Энх-Өглөө ХХК Гүйцэтгэл 80% -Дулааны хангамж, ус дулаан дамжуулах төвийн барилга барихаар "Дэвшилт пропертиз" ХХК, "Калдеро турбо" ХХК шалгарсан. Зураг төслийн батлагдах зөвшилцөх шатанд үргэлжилж байна. Гүйцэтгэл 10% 2024 онд Залуус 1 хороололд нэмж дулааны төв шугамаас УДДТ хүртэл холбох шугам, цахилгааны 8 дэд станц, бохир усны салбар төв шугамын зураг төслийг Баян төхөм шандат ХХК-иар гүйцэтгүүлэн тендер зарлагдаж дулааны шугам угсралтыг Цагаан зуун ХХК, бохир усны шугам угсралтыг Ашид бьюдинг ХХК, цахилгааны хангамжийн шугам угсралтыг Аз сеть ХХК гүйцэтгэж байна. 2 дах шатны ажлын нийт гүйцэтгэл 45% биелэлтэй хэрэгжиж байна. Үр дүн: Залуус 1,2 хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж батлагдсан. 77.0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй төвлөрсөн дулаан хангамж татах ажил хийгдэж байна.	90%

66	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.3.2	"Тохилог орчин-эко хороолол" дэд хөтөлбөр бүрэн хэрэгжсэн байна.	2024	АЗДТГ, ЗА,	ОНТ, Найр амда л төсө л	300.0	тоо	2022	17	20	300.0	300.0	Дархан сумын 7-р багт Хог хаягдлын менежмент төслийг хэрэгжүүлснээр гэр хорооллын айл өрх, иргэд багийн нутаг дэвсгэртээ хогоо ангилан хаях боломжийг бүрдүүлэхэд 300.0 сая төгрөг зарцуулж байна. Үр дүн: Гэр хорооллын айл өрхүүд хогоо ангилан хаях боломжийг бүрдүүлсэн.	70%
67	ЗДҮАХХА ХТ-2.7.4.3	Дотоодын барилгын материал үйлдвэрлэгч нарыг дэмжих	2024	АЗДТГ, ГХБХБГ, ЗА, ХХААГ	ЖДУ ХС, СХС	50.0	тоо	2022	2	3	50.0		2024 онд шинээр барилгын материал үйлдвэрлэгч ААНБ-ыг дэмжих ажлын хүрээнд цагт 120 м3 бетон зуурмаг гаргах хүчин чадалтай 2 үйлдвэрийг /Чулуун карьер ХХК, Гонирын зам ХХК/ барилгын материал үйлдвэрлэгчид зориулсан 8 заалттай 3-н зөвлөмжийг хүргүүлж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Үр дүн: Барилгын материал үйлдвэрлэгч 2 аж ахуйн нэгжээр нэмэгдсэн.	100%
Салбарын үр дүн: Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, "Түгжрэлгүй төрийн үйлчилгээ"-г нэвтрүүлнэ.														
68	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.2	Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	2024	ТЗУХ, ТЦҮЗГ- ЫН	Улсын төсө в /ЦХХ ХЯ/	67.5	тоо	2022		8 сал бар байг уул- сан	17	67.5	Дархан-Уул аймагт "ХУР" системд суурилсан 6 киоск машин нэвтрүүлж байгаагаас, Дархан өртөө-1 дээр 24/7 төвийг шинээр нээн ажиллуулж, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний киоскыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн байранд суурилуулж, мөн Дархан нэгдсэн эмнэлгийн байранд 1 киоск, Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэр буюу үйлдвэрийн раойнд, Орхон, Шарын гол сумдад тус тус 1 киоскыг байршуулан хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Нийт 13 цэгт үйлчилгээ үзүүлж байна. Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем ашиглан хүн хуулийн этгээдэд 17862 үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан байна. 2024 оны 05 дүгээр сарын 3-ны өдөр Цахим хэвшье Digital first D-1 аарга хэмжээг 7 талт үйл ажиллагааны хүрээнд амжилттай зохион байгуулан ажилласан бол 09 дүгээр сарын 10-ны Дижитал Дархан цахим аймаг нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газар болон Дархан-уул аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран 2024 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр Цахим сургалтын төв, Хөдөлгөөнт цэгийн тохижуулалтын хөрөнгө оруулалтын санамж бичигт гарын үсэг зурах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Мөн түүнчлэн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Өсвөрийн Хурдан клубийг Ерөнхий боловсролын нийт 16 сургуулийн төлөөлүүд болох 150 гаруй суралцагчдыг хамрууллаа. Үр дүн: Санамж бичиг байгуулж, 6 киоск, хурдан төв 13 цэгт 17862 иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ.	100%

69	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.6	Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	2024	ТЗУХ, ЦҮ хэлтэс	Улсын төсө в ЦХХ ХЯ	26.4	тоо	2022	5	22	26.4	<p>Цахим аймаг бодлогын зөвлөмжийн хүрээнд Дархан –Уул аймаг нь 10 системийг нэвтрүүлсэн. Үүнд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Өгөгдөл солилцооны нэгдсэн систем Нийт 15 цэс, 944 үйлдэл, 24 API интеграцтай. Системүүдийн мэдээллийн урсгалыг сайжруулж, үйл ажиллагааг уялдуулсан. 2.Байгууллагын удирдлагын систем 12 цэс бүхий, хүний нөөцийн менежмент, цаг бүртгэл, цахим хурал, гэрээний удирдлагыг багтаасан. Хэрэглэгчдэд портал болон аппликейшнтэй интеграц хийгдсэн. 3.Иргэдэд зориулсан портал, аппликейшн 19 цэс, 1575 үйлдэлтэй.Иргэдэд зар, мэдээ, эрүүл мэнд, боловсролын мэдээлэл, төлбөр тооцоо, статистик мэдээллийг хүртээмжтэй болгосон. 4.Инженерингийн систем 20 систем нэгтгэж, нийт 789 үйлдлийг багтаасан. Орон зайн мэдээллийн сантай хослуулан хэрэглээний үр ашгийг нэмэгдүүлсэн. 5.Төлбөр тооцооны нэгдсэн систем6 QPay ашиглан иргэдийн ус, дулаан, цахилгааны төлбөрийг хялбаршуулсан. Нийт 3 системтэй интеграц хийгдсэн. 6.Шуурхай удирдлагын нэгдсэн систем 602 үйлдэлтэй бөгөөд онцгой байдал, цагдаа, түргэн тусламжийн GPS мэдээллийг 5-10 сек тутамд шинэчилж, шуурхай удирдлагыг дэмждэг. 7.Тээврийн хэрэгслийн нэвтрэлтийн систем Дархан-Сэлэнгийн чиглэлд дугаар таних камер суурилуулж, мэдээллийг бодит цагийн горимоор бүртгэдэг. Одоогоор 23,000+ нэвтрэлтийн мэдээллийг боловсруулсан. 8.Хог хаягдлын удирдлагын систем 114 хогны саванд сенсор суурилуулж, хог хаягдлыг цаг тухайд нь ачилт хийхэд дэмжлэг үзүүлсэн. 9.Орон зайн мэдээллийн сан 1240 POI цуглуулан, аялал жуулчлал, үйлчилгээний байгууллагуудын мэдээллийг системд нэвтрүүлсэн. <p>Энэхүү төсөл нь зөвхөн Дархан-Уул аймгийг жишиг дижитал аймаг болгох төдийгүй, Монгол Улсын бусад орон нутгийн цахим шилжилтийн жишиг загвар болж байна. Системүүдийн мэдээллийн урсгалыг нэгтгэж, үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлснээр төрийн үйлчилгээ иргэдийн өдөр тутмын амьдралд бодит үр өгөөж үзүүлж байгаа юм.</p> <p>Үр дүн: 10 системийн таниулах ажил хийгдсэн.</p>	100%
----	-----------------------	---	------	-----------------------	---------------------------------	------	-----	------	---	----	------	--	------

70	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.4	Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах	2024	ТЗУХ	ОНТ есөв	1.0	тоо	2022	0	500	1.0	Монгол Улсын Засгийн газрын иргэд, олон нийттэй харилцах төв /11-11 төв/-д хандсан нийт 208 өргөдөл байгаагаас шийдвэрлэсэн 194, хугацаа болоогүй 14 өргөдөл байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 93 хувьтай. Засгийн газрын "Иргэд олон нийттэй харилцах 11-11 төв"-д Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын иргэн Н.Батдэлгэрийн гаргасан гомдлыг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлээгүй нь тогтоогдсон талаар Засгийн газрын Хяналт хэрэгжүүлэх газрын ахлах хянан шалгагчаас ирүүлсэн албан шаардлагын дагуу Хонгор сумын Засаг дарга Түмэндэлгэрийн Атархишигт Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 06 сарын 05-ны өдрийн 01-Б/21 дугаар захирамжаар "Сануулах" сахилгын шийтгэл ногдуулж ажилласан. Аймгийн Засаг даргын 2024.10.08-ны өдрийн 1-10/584 дугаар албан бичгээр Засгийн Газрын Хяналт Хэрэгжүүлэх газарт тайланг хүргүүлсэн. Төрийн байгууллагын хүнд суртал, Албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага холбоотой Засгийн газрын 11 11 төв ирүүлж байгаа иргэдийн санал гомдлыг багасгах, орон нутгийн төрийн байгууллагын ёс зүйн дэд хорооны ажилтан, албан хаагчдыг сургалтад хамруулах, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл үр дүнг үнэлэхдээ харилцаа, хандлагыг чухалчлах тухай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2024 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 3-10/769 дугаартай албан тоотыг төрийн 27 байгууллага, орон нутгийн өмчийн 10 байгууллага, боловсролын 46 байгууллага, эрүүл мэндийн 8 байгууллагад тус тус хүргүүлж чиглэл болгоос. Үр дүн: Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 93%-тай байна.	90%
71	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.3.1	Төрийн албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө батлуулна.	2024	ТЗУХ	Байг уулл агын төсө в		тоо	2022	28	28		Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 33 байгууллагын төрийн албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж байна. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт (аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө) ба байгууллагын стратеги, байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үялдуулан төлөвлөх, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх арга зүйн мэдлэг, үр чадвар эзэмшүүлэх сургалтыг 2024.11.25-ны өдөр зохион байгуулж 58 албан хаагчид хамрагдсан байна. Тус сургалтаар Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн сургалтыг хийлээ. Үр дүнд: 33 байгууллага сургалтын төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж байна. Сургалтаар Төрийн байгууллага бүр сургалт, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр боловсруулж жил бүр сургалтын төлөвлөгөө баталж хэрэгжилтийг тайлагнах чиглэл өглөө.	100%
72	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.3.2	Төрийн албан хаагчийг чадавжуулна.	2024	ТЗУХ	Улс н төсө в		тоо	2022	15	15		2024 онд Удирдлагын Академийн Төрийн албаны сургуулиас зохион байгуулдаг төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчийн чиглүүлэх 10, шинээр томилогдсон албан хаагчдын мэргэшүүлэх багц 9, албан хаагчийн мэргэшүүлэх дүнд	100%

													хугацааны давтан 15, ахлах түшмэлийн багц 4, эрхэлсэн түшмэлийн багц 4, нийт 42 албан хаагчид хамрагдаж 9 албан хаагч байгууллагын зардлаар, 33 албан хаагч улсын төсвийн санхүүжилтээр суралцсан. Үр дүн: Нийт 42 төрийн албан хаагчийг чадавхжуулсан.	
73	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.5	Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх	2024	МТА, АЗДТГ	ОНТ Найрамдал төсөл	35.0	хувь	2022	40%	100%	35.0	Цахим аймаг бодлогын зөвлөмжийн хүрээнд Дархан –Уул аймаг нь 10 системийг нэвтрүүлсэн. Үүнд: 1.Өгөгдөл солилцооны нэгдсэн систем Нийт 15 цэс, 944 үйлдэл, 24 API интеграцитай. Системүүдийн мэдээллийн урсгалыг сайжруулж, үйл ажиллагааг уялдуулсан. 2.Байгууллагын удирдлагын систем 12 цэс бүхий, хүний нөөцийн менежмент, цаг бүртгэл, цахим хурал, гэрээний удирдлагыг багтаасан. Хэрэглэгчдэд портал болон аппликейшнтэй интеграц хийгдсэн. 3.Иргэдэд зориулсан портал, аппликейшн19 цэс, 1575 үйлдэлтэй.Иргэдэд зар, мэдээ, зрүүл мэнд, боловсролын мэдээлэл, төлбөр тооцоо, статистик мэдээллийг хүртээмжтэй болгосон. 4.Инженерингийн систем 20 систем нэгтгэж, нийт 789 үйлдлийг багтаасан. Орон зайн мэдээллийн сантай хослуулан хэрэглээний үр ашгийг нэмэгдүүлсэн. 5.Төлбөр тооцооны нэгдсэн систем6 QRau ашиглан иргэдийн ус, дулаан, цахилгааны төлбөрийг хялбаршуулсан. Нийт 3 системтэй интеграц хийгдсэн. 6.Шуурхай удирдлагын нэгдсэн систем 602 үйлдэлтэй бөгөөд онцгой байдал, цагдаа, түргэн тусламжийн GPS мэдээллийг 5-10 сек тутамд шинэчилж, шуурхай удирдлагыг дэмждэг. 7.Тээврийн хэрэгслийн нэвтрэлтийн систем Дархан-Сэлэнгийн чиглэлд дугаар таних камер суурилуулж, мэдээллийг бодит цагийн горимоор бүртгэдэг. Одоогоор 23,000+ нэвтрэлтийн мэдээллийг боловсруулсан. 8.Хог хаягдлын удирдлагын систем 114 хогны саванд сенсор суурилуулж, хог хаягдлыг цаг тухайд нь ачилт хийхэд дэмжлэг үзүүлсэн. 9.Орон зайн мэдээллийн сан 1240 POI цуглуулан, аялал жуулчлал, үйлчилгээний байгууллагуудын мэдээллийг системд нэвтрүүлсэн. Энэхүү төсөл нь зөвхөн Дархан-Уул аймгийг жишиг дижитал аймаг болгох төдийгүй, Монгол Улсын бусад орон нутгийн цахим шилжилтийн жишиг загвар болж байна. Системүүдийн мэдээллийн урсгалыг нэгтгэж, үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлснээр төрийн үйлчилгээ иргэдийн өдөр тутмын амьдралд бодит үр өгөөж үзүүлж байгаа юм.	100%	

														Үр дүнд: 10 системийг шинээр нэвтрүүлж төрийн 17 байгууллага ашиглаж байна.	
74	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.5	ЗДТГ-н серверийн аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хангана	2024	МТА, НҮА	ОНТ, Найр амда л төсөл	79.8	хувь	2022	0%	100%	79.8			Аймгийн төрийн байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн систем ABLE программ, албаны мэйл хаяг дахь мэдээллүүд Үндэсний Дата төвд байршиж байна. ABLE системд нийт 129 байгууллагын 3593 албан хаагч өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэж, албан бичгийг бичиг хэргийн ажилтан нар хариуцан ажиллаж байна. Дархан-Уул аймгийн бүх төрийн байгууллагуудын ашигладаг ABLE системийг 2023 оноос төрийн байгууллагуудын албан бичиг солилцооны дөсхдээ холбон, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн хэвшсэн.	100%
75	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.5	Мэдээ мэдээлэл бэлтгэх багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах	2024	МТА	ОНТ	26.7	ш	2022	2	4	26.7	38.0		Аймгийн Мэдээлэл технологийн албанд 38 сая төгрөгийн санхүүжилтээр техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийж үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Үүнд: Дүрс бичлэгийн камер цогцоор нь, фото зургийн аппарат, График дизайнер хийхээр тоноглогдсон компьютер, тоног төхөөрөмж иж бүрнээр авч шинэчиллээ. Үр дүн: Мэдээлэл технологийн албаны тоног төхөөрөмжийг шинэчилсэн.	100%
76	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.1.5	Аймгийн төвд байрлах "Залуучууд театр"-н Лэд дэлгэцээр иргэдэд мэдээлэл түгээх	2024	МТА	ОНТ	10.6	хувь	2022	0%	100%	10.6	0.0		2024 онд Зөөврийн лэд дэлгэцийг нийт 81 удаагийн арга хэмжээнд угсарч ажиллуулсан. Лэд дэлгэцийн дагалдах хэрэгсэлд /хайрцаг, дугуй гэх мэт/ урсгал засвар үйлчилгээг хийсэн. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар Залуучууд театрын гаднах лэд дэлгэц гэмтэл гарч ажиллахгүй байна. Үр дүн: 81 удаа мэдээ мэдээллийг олон нийтэд түгээсэн.	0
77	ЗДҮАХХА ХТ-3.1.4.2	Гадаадын хамтын ажиллагааг бүх салбарт хөгжүүлэх, аж ахуй нэгж байгууллагыг дэмжин ажиллана.	2024	ТЗУХ	Най рам дал төсөл	-	тоо	2022	7	8	-			Гадаад болон олон улсын байгууллагатай шинээр холбоо тогтоох ажлын хүрээнд нийт 8 шинэ хот болон байгууллагатай харилцаа эхлүүлж, үр дүнд "Канад сан"-гийн дэмжлэгтэйгээр "Өсвөр үеийн хөгжлийн төв"-тэй болж, БНСУ-д эмч мэргэжилтнүүдийг сургаж чадавхжуулах боломжтой боллоо. Харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 14 олон улсын байгууллага, хотуудтай харилцсаны үр дүнд нүүрстөрөгчийн зах зээлээс хөрөнгө босгон Зулзагын голын 1000 галбайд шилмүүст мод тарих, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр орон нутагт анх удаа 3-р шатлалын нэгдсэн эмнэлгийг тус тус байгуулахаар болж, НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас монгол гэрт амьдардаг 20 айл өрхүүдэд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй гэрийн халаалт, дулаалгын ЧИП багц хандивлав. Шууд болон ах дүү хотуудын уламжлалт, найрсаг харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх ажлын хүрээнд 5 хоттой хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн бөгөөд ОХУ-ын Братск хотын эдийн засгийн форумд оролцож, хамтын ажиллагааны санамж бичгээ шинэчлэн	100%

													байгууллаа. Мөн Япон улсын Засгийн газрын "Өвсний үндэс- хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан сумын 18-р сургуулийн засвар ажил хийх, Америкийн соёлын төвд и-спортын төв байгуулахаар болсон. Нийт 27 Гадаад арга хэмжээ зохион байгуулж, зарим арга хэмжээнд ГХЯ-аас чиглэл үүрэг авч, тайлагнан ажиллаа. Үр дүнд: 2024 онд нийт 6 улсын элчин сайд, 9 олон улсын байгууллага, 8 шууд болон шууд бус харилцаатай хотуудын төлөөллийг хүлээн авч, 4 санамж бичиг байгуулсан мэдээллийг тухай бүр ГХЯ-ны БТГ-т мэдэгдэж зөвлөмж чиглэл авч ажиллалаа.	
78	ЗДҮАХХА ХТ-3.3.1.1	Иргэдийн амьдрах аюулгүй байдлыг хангана.	2024	Дархан сум. ОБГ. ЗАА	ОНТ	400.0	км	2022	1.5	0.5	400.0	201.0	Багц-1. Дархан сумын 9,10-р баг, 31-р хорооллын арын 5.4 км үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлыг "Хангилцаг"ХХК гүйцэтгэж байна. Тус төсөл 2024-2025 онд хэрэгжинэ. 2024-онд төлөвлөсөн ажил 100 хувийн хэрэгжилтэй байна. Багц-2, Багц-3 төсөл болох Дархан сумын 5-р баг, 6-р багт хэрэгжих үерийн далан сувгийн шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил явагдаж байна. Үр дүн: Дээрх 3-н багц төсөл хэрэгжсэнээр Дархан сумын 31-р хороолол, 5,6-р багийн үерийн далан суваг шинэчлэгдэнэ.	100%
79	ЗДҮАХХА ХТ-3.3.1.1.	Аюулгүй галлагаа нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах аян зохион байгуулна.	2024	ОБГ	ОНТ	30.0	тоо	2022	9800	15000	30.0		Монгол Улсын Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан нэгдсэн арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Онцгой байдлын газраас "Аюулгүй галлагаа" нэгдсэн арга хэмжээний өдөрлөгийн удирдамж боловсруулан 2024 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр Онцгой байдлын газрын орлогч, Урьдчилан сэргийлэх тасгийн даргаар батлуулан 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр тус өдөрлөгийн үйл ажиллагааг Дархан сум 1-3, 6-8, 15-р багийн иргэдийн дунд Гал түймэр унтраах, аврах 22, 54 дүгээр ангитай хамтран зохион байгуулсан. Гэр хорооллын 350 иргэнд гэр байшингийн галын аюулгүй байдал сэдэвт танхимын сургалт зохион байгуулж, гал унтраах ангийн автомашин, багаж зэвсэглэмжийг сурталчлан, 300 ш гарын авлага зөвлөмжийг тараан ажилласан. Үр дүн: Гал түймэр гарах эрсдэлтэй 165 зөрчил илрүүлэн газар дээр нь 45 зөрчлийг арилгуулж бусад зөрчлийг хэрхэн арилгах талаар заавар, зөвлөгөө өгсөн.	100%

80	ЗДҮАХХА ХТ-	Галт түймэр унтраах 54 дүгээр анги, 8 дугаар цэцэрлэгийг төвийн төвлөрсөн шугамд холбоно	2024	ОБГ	ОНТ	800.0	км	2022	0	2	800.0	0.0	2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар төсөвт тодотгол хийсэнтэй холбогдуулан Дархан сумын 1-р багт байрших ОБГ-ын 54-р анги, 8-р цэцэрлэгийн төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажилд 832.0 сая төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил хийгдэж байна. Үр дүн: Төвлөрсөн дулаан хангамжид ОБГ 54-р анги, 8-р цэцэрлэг холбогдоно	30%
81	ЗДҮАХХА ХТ-3.3.2.1	Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот нэгжийн сургалт зохион байгуулна.	2024	ЦШ	ОНТ	20.0	тоо	2022	0	150	20.0	0.0	2024 онд Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 10 сумангийн томилгоот бүрэлдэхүүний тодотголыг тухайн жил бүр хуваарийн дагуу 2 удаа сум тус бүр дээр тодотгож ажилласан. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дэвшүүлсэн "Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг эрчимжүүлэх замаар эх орноо батлан хамгаалах үйл хэрэгт иргэн бүрийн оролцоог идэвхжүүлж, төр захиргааны байгууллага, нийт иргэдийн оролцоонд тулгуурласан Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлэх" сургалтыг 2024 онд давхардсан тоогоор 101 иргэнд 1 удаа зохион байгуулсан. Үр дүн: 2024 онд давхардсан тоогоор 101 иргэнд 1 удаагийн сургалт зохион байгуулж ажиллалаа.	100%
82	ЗДЗАХХА ХТ-3.3.2.3	Хээрийн сургалтын төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх	2024	ЦШ	ОНТ	54.0	хувь	2022	20%	25%	54.0	20.0	2023-2024 онд Дархан-Уул аймгийн Цэргийн штабын хээрийн сургалтын төвд 20 сая төгрөгийн цэргийн байр хоёрыг шинээр барьж тохижилтын болон материаллаг баазыг дэмжиж ажиллалаа. ЗДТГ-ын Цэргийн штабын үйл ажиллагааны бэл эн байдал, цэргийн бүртгэл, нууц хадгалалт хамгаалалтыг хангахад шаардлагатай техник хэрэгслийг 18 сая төгрөгөөр авч албанд ашиглаж байна. Үр дүн: 2024 онд Хээрийн сургалтын төвийн материаллыг баазыг бэхжүүлснээр Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн их дээд сургууль, коллежуудын нийт 55 оюутан цэргийг 2 шатны буюу мэргэжлийн бэлтгэл шатны сургалт зохион байгуулсан.	100%
83	ЗДЗАХХА ХТ-3.4.1.2	Хуулийн цаг нэвтрүүлэг"-ийг 2 удаа зохион байгуулна.	2024	АЗДТГ, ХЭЗХ	ОНТ	1.0	тоо	2022	2	4	1.0		"Хуулийн цаг" нэвтрүүлгийг Нийгмийн даатгалын багц хуулиар бэлтгэн 1000, Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэвлэлийн бага хурлыг 31600, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөх нэмэлт өөрчлөлтийн талаар хэвлэлийн бага хурлыг хийж 8200, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дүрмийг баримтлах тухай уриалга түгээж 26000 иргэн, "Хуульчийн про боно" арга хэмжээний талаар 649 иргэн, Үндсэн хуулиар бэлтгэсэн 6 шторк, 2 мэндчилгээг орон нутгийн 1	100%

												телевиз, 2 нийтийн сүлжээгээр түгээж 54287 иргэн үзэж сонирхлоо. Үр дүн: Нийт 7 шторк, 3 хэвлэлийн бага хурал, 1 нэвтрүүлэг, 2 мэндчилгээг түгээж давхардсан тоогоор 121376 иргэн үзэж сонирхлоо.	
84		Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 80 хувьд хүргэнэ.	2024	АЗДТГ, ХЭЗХ	ОНТ	2.0	хувь	2022	50%	80%	2.0	Дархан-Уул аймгийн 2024 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулж 3 зорилтын 20 арга хэмжээг http://khutulbur.iaac.mn/ цахим санд бүртгэж 2024 оны эхний хагас жилийн үнэлгээгээр 68.67%-иар үнэлэгдээд байна. 2024 оны жилийн эцсийн тайланг үнэлэх хугацаа болоогүй байна. Үр дүн: 2024 оны эхний хагас жилийн үнэлгээгээр 68.67%-иар үнэлэгдээд байна.	ХБ
85	ЗДЗАХХА ХТ-3.4.1.3	Соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд сургалт зохион байгуулна.	2024	АЗДТГ, ХЭЗХ	ОНТ	1.0	тоо	2022	200 00	20000	1.0	2024 онд давхардсан тоогоор нийт 4190 хүнийг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулсан. Соён гэгээрүүлэх, Урьдчилан сэргийлэх, ажлын ач холбогдлын талаар подкаст нэвтрүүлэг бэлтгэж 689 хүнд түгээж, Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг тохиолдуулан "Үл тэвчье, үл эвлэрье" яруу найргийн наадмыг зохион байгуулж шилдэг 4 байрыг шалгаруулан нийт 1,8 сая төгрөгийн шагнал гардуулсан. Үр дүн: Урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх ажилд 4190 хүнийг хамрууллаа.	70%
86	ЗДЗАХХА ХТ-3.4.3.1	Камерын тоог нэмэгдүүлснээр гэмт хэргийн гаралт буурна	2024	АЗДТГ, ЦГ	ОНТ Найрамдал төсөл	320.0	тоо	2022	2	5	320.0	Ногоон бүс төслийн хүрээнд Дархан сумын 4, 5, Өргөө багийн нутаг дэвсгэрийн 80 цэгт 125 хяналтын камерыг 371.0 сая төгрөгөөр, Дархан сумын 10, 13, 14, 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрийн 90 цэгт 167 хяналтын камерыг 550.0 сая, Шарын гол сумын нутаг дэвсгэрийн 11 цэгт 16 хяналтын камерыг 100.0 сая төгрөгөөр, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.5 дахь хэсэгт "Барилга байгууламжийн гадна орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ашиглаж байгаа стандартад нийцсэн дүрс бичлэгийн техник, хэрэгслийг Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд үнэ төлбөргүй холбож, шаардлагатай техникийн нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх, хэвийн ажиллагаанд байнгын хяналт тавих" гэж заасны дагуу Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд холбох 4.9Гц-ийн утасгүй сүлжээний баазыг 5 байршилд 116.0 сая төгрөгөөр тус тус байгуулж ашиглалтад хүлээн авсан. Үр дүн: Дархан сумын 7 багт 921, Шарын гол суманд 16, нийт 937 ширхэг камерыг байршуулж, утасгүй сүлжээний 5 баазыг байгууллаа	100%
87	ЗДЗАХХА ХТ-3.4.3.2	Устгал арга хэмжээ, сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулна.	2024	АЗДТГ, ЦГ	ОНТ	20.0	хувь	2022		10%	20.0	"Каннабис" буюу зэрлэг олсны ургамал аймгийн хэмжээнд тархан ургадаг 485 га талбайд 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2024 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд сонгомол үйлчилгээтэй Балерина супер, Грейдер, Алманзис,	100%

													Зонтран төрлийн хорнуудыг ашиглаж явууллаа. Устгал 2024 нэгдсэн арга хэмжээний зардал 29.9 сая төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗС3-ийн зардлаас гаргаж санхүүжүүлээ. Үр дүн: 485 га талбайд сонгомол үйлчилгээтэй хорнуудыг ашиглан хар тамхины төрлийн ургамлын тархцыг бууруулах ажлыг зохион байгуулж, 29.9 сая төгрөг зарцууллаа.	
88	МУХөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний 7.5.1.2	Автотехникийн шинжилгээний лаборатори байгуулах	2024	АЗДТГ, ШША	ОНТ	64.5	хувь	2022	0	100%	64.5	70%	Дархан-Уул аймаг дахь Бүсийн шүүхийн шинжилгээний төвийн Автотехникийн шинжилгээний лаборатори байгуулахад шаардагдах дугуй засварын төхөөрөмж, автомат хурдны хайрцгийн шингэн солигч, зөөврийн тоормосны удаашралт хэмжигч, автомашины цахилгаан системийг оношлогч, хийн бууны ком, өргөгч, албадан асаагч, хөдөлгүүр өргөгч зэрэг нийт 53 төрлийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг худалдан авахад шаардагдах зардал 37.0 сая төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗС-ийн 2024 оны төсвөөс гаргаж санхүүжүүлээ. Үр дүн: 53 төрлийг багаж хэрэгслийг 37 сая төгрөгөөр худалдан авч өглөө.	
89	ЗДЗАХХА ХТ-3.4.3.4	Жаргалтай амьдрал төв байгуулж үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.	2024	АЗДТГ, ХХҮГ, ЦГ	ОНТ	167.0	тоо	2022	20	22	167.0	100%	Төв аймгийн Баян сум дахь "Архины албадан эмчилгээний төв"-д 10 иргэнийг, архины архаг хэрэглээтэй болон орон гэргүй тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд "Жаргалтай амьдралын төв"-д 134 иргэнийг, Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэц наркологиын тасгийн сайн дурын эмчилгээнд 216, нийт 360 иргэн хамруулсан. Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх саатуулах байр, Эрүүл мэндийн газар, бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран эрүүлжүүлэгдсэн болон баривчлагдсан иргэдэд 180 удаа, давхардсан тоогоор эрүүлжүүлэгдсэн 183, саатуулагдсан 202, баривчлагдсан 1432 иргэнд 520 цагийн албадан сургалтыг зохион байгууллаа. "Жаргалтай амьдрал төв"-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны зардал 138.6 сая төгрөгийг аймгийн ГХУСАЗС3-ийн төсөвт тусган санхүүжүүлээ. Үр дүн: Архины сайн дурын болон албадан эмчилгээнд 360 иргэнийг хамрууллаа.	
Салбарын үр дүн: Усны нөөц, чанарын хяналтыг сайжруулж, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усаар хангах, зөв зохистой ашиглах менежментийг хэрэгжүүлнэ.														
90	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.1.1	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах	2024	БОАЖГ, СДОА	БОХ НСА ХЗ	50.0	тоо	2022	0	4	50.0	70%	Булаг шанд тохижуулах ажлыг 2024 онд Хонгор сумын 2 багийн нутаг Хурагтын амны булгийг Монголын эмэгтэйчүүдийн манлайлал сан төслөөс санхүүжүүлэн Дархан сумын ахмадын хорооны эмэгтэй манлайлал ТТБайгуулага, Хар бэлчрийн ар булгийг Дархан дулааны цахилгаан станц ТӨХК нь Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд дэмжлэг үзүүлж тохижилтын ажлыг хамтран зохион байгуулж ажилласан. Үр дүн: 2 булаг шандын эхийг хашиж	

														тохижуулсан	
91		Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд хамгаалалтын хайс барьж тохижуулах	2024	БОАЖГ .СДОА	БОХ НСА ХЗ	24.0	тоо	2022	0	3	24.0	0.0	Дархан хотын хүн амын ус хангамжийн төв өндрийн цамхгийг ариутгах ажлыг Дархан Ус суваг ХК хийж гүйцэтгэсэн. Ундны усны эх үүсвэрийг хайс барьж тохижуулах ажлын зураг төсөв боловсруулагдсан. Нийт төсөвт өртөг 1.9 тэрбум төгрөг. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 2025 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэхээр саналыг Барилга хот байгуулалтын яаманд цахим систем /PIMIS/ хүргүүлсэн. Үр дүн: Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд хамгаалалтын хайс барьж тохижуулах ажлын зураг, төсөв боловсруулагдсан.	30%	
92		Гадаргын усны чанарын шинжилгээний болон хэмжилтийн явуулын багаж, тоног төхөөрөмж авах	2024	БОАЖГ .СДОА	БОХ НСА ХЗ	10.0	тоо	2022	0	4	10.0	0.0	Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 2025 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.	0%	
93	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.2.1	Уул уурхай болон бусад үйл ажиллагаанаас эвдэрч эзэнгүй орхигдсон 4га газарт нөхөн сэргээлт хийх	2024	БОАЖГ .СДОА	БОХ НСА ХЗ	120,000.0	га	2022	2	4	120,000.0		БОАЖЯамны сайдын Б.Бат-Эрдэнэ дэмжлэгтэйгээр "Оюу толгой ХХК"-тай 2023 оны 12 сард тус аймгийн Хонгор сумын нутагт орших Их ноёны ам, Бага ноёны ам, Хургадын ам, Шарын гол сумын нутагт орших Цагаан хөтөл орчмын 4 байршилд нийт 215.5 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх тухай гэрээ байгуулж 2024 онд Хонгор, Шарын гол сумын нутагт 4 байршилд нийт 215.5 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийгдэх ажил гүйцэтгэсэн. Тус нөхөн сэргээлтийн ажлыг "Бугант нандин" ХХК 91.6 га, "Дархан-Транс" ХХК 123.92 га хийж 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр орон нутагт актаар хүлээлгэн өгч, эвдэрсэн газрын цахим санд оруулсан Цаашид нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулахыг сумдын Засаг даргын Тамгын газарт чиглэл хүргүүлсэн. Уул уурхайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 10 аж ахуйн нэгжүүдийн техникийн 52.2 га, биологийн 10.5 га, дүйцүүлэн хамгааллаар 10.25 га, нийт 72,95 га газрын нөхөн сэргээлтийг актаар хүлээн авсан. Үр дүн: 215.5га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн.	100%	
94	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.2.2	Уул уурхай, ашигт малтмалын ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтэд хяналт тавих болон хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх	2024	БОАЖГ .СДОА	БОХ НСА ХЗ	8.1	тоо	2022	8	10	8.1	8.1	2024 оны Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, хууль бус олборлолттой тэмцэх, нөхөн сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу БОГ, ЦГ, Хонгор, Шарын гол сумдын ЗДТГ-уудтай хамтран 10 удаагийн нэгдсэн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 64	100%	

														албан хаагч ажилласан.Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг үйлдэгдэх өндөр эрсдэл бүхий газруудыг хамгаалах зорилгоор 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн №01-А/131 дугаартай Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн ойн болон усан сан газарт зорчих автозамын гол зангилаа газруудад 2024 оны 04 дүгээр сарын 01 ний өдрөөс 2024 оны 10 дүгээр сарын 31-ний өдрийг хүртэл 24 цагийн байнгын үйл ажиллагаатай 3 постуудыг гарган ажиллуулсан. Үр дүн: Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг гараагүй.	
95	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.2.3	Шилмүүст модны ойжуулалтыг 20га талбайд хийнэ.	2024	БОАЖГ ,СДОА	БОХ НСА ХЗ	24.0	га	2022	10	20	24.0	24.0	24.0	Орон нутгийн төсвийн 12,0 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хонгор сумын Мөөл ууланд 10 га талбайд шинэс, нарс модны 25000 ширхэг тарьцаар ойжуулалтын ажлыг Алд дэлгэм ХХК гүйцэтгэсэн. Үр дүн: 10га талбайд ойжуулалтын ажил хийгдсэн.	70%
96	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.2.3	Навчит модны ойжуулалтыг 20га талбайд хийнэ.	2024	БОАЖГ ,СДОА	БОХ НСА ХЗ	57.0	га	2022	10	20	57.0	1,500.0	1,500.0	2024 онд доройтсон ойг нөхөн сэргээх чиглэлээр 50 га талбайд 114724 ширхэг, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах, голын татмыг нөхөн сэргээх, авто зам, тариалангийн талбай хамгаалах ойн зурвас байгуулах чиглэлээр 2 га, 41 км хамгаалалтын зурваст 130271 ширхэг, хот суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд 775433 ширхэг, 16000 м2 талбайг зүлэгжүүлж, жимсний болон агро аж ахуйг хөгжүүлэхэд 43500 ширхэг нийт 366038 ширхэг мод бут тарих ажилд 4693 иргэн, 154 аж ахуйн нэгж, байгууллага оролцож, улс, орон нутгийн төсөв, аж ахуйн нэгжийн нийт 1.5 тэрбум.төгрөг зарцуулсан дүнтэй байна. Үр дүн: Навчит модны ойжуулалтыг 52 га талбайд хийсэн.	100%
97	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.2.4	Ойн зурвас байгуулах төсөл	2024	БОАЖГ ,СДОА	БОХ НСА ХЗ	45.0	га	2022	4	4	45.0	22.5	22.5	Орхон сумын нутагт 2 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг орон нутгийн төсвийн 22,5 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар "Ногоон тураглиг" ХХК гүйцэтгэж хайлаас, шар хуайс, тэхийн шээг, монос төрлийн 1800 ширхэг навчит модыг тарьж, хашаажуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Амьдралтын хувь 75 хүрээгүй тул 2024 оны намрын тарилтаар гүйцэтгэсэн модыг 2025 онд хүлээж авахаар шийдвэрлэсэн. Үр дүн: Ойн зурвас байгуулах ажлыг 2га талбайд хийсэн.	70%
98	ЗДҮАХХА ХТ-4.1.4.2	Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх төсөл	2024	БОАЖГ ,СДОА	БОХ НСА ХЗ	40.0	га	2022	200 0	1000	40.0	40.0	40.0	"Ойн хайгуул" ХХК-тай механик аргаар тэмцлийн ажлыг орон нутгийн төсвийн 16,0 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг Хүйтний голын ойн санд тархсан 500 га талбайд гэрлэн урхи ашиглан явуулсан. Ажлын	

99		Ойн хөнөөлт шавжтай гэрлэн урхи, дэлгэц тавих механик аргаар тэмцлийн ажил явуулах	2024	БОАЖГ, СДОА	БОХ НСА ХЗ	16.0	га	2022	0	500	16.0	16.0	даалгаврын дагуу тайлан, ажлын гүйцэтгэлийн актаар 520 гр ширхгээр тооцвол 2600 орчим эрвээхэй цуглуулж устган эдийн засгийн үр ашгийг тооцож гаргасан. Үр дүн: 500га талбайд хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил хийгдсэн.	100%
Салбарын үр дүн: Хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн хөгжлийн таатай орчныг бүрдүүлнэ														
100	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.1.1	Хар металлургийн үйлдвэрийн цогцолбор, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн цогцолбор, Дархан арьс ширний үйлдвэрийн цогцолбор, Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ	2024	АЗДТГ, ХБТХО Х, ХХААГ	Бусад								1. Дархан арьс ширний цогцолбор ХХК үйлдвэрийг байгуулснаар 7500 орчим байнгын ажлын байр, жилдээ 10 сая.ш арьс шир боловсруулах 13 үйлдвэр, 10 мян.тн ноос боловсруулах ноос, ноолуур угаах самнах үйлдвэр, түүний цэвэрлэх байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж бий болох бөгөөд 2024 оныг хүртэл төслийн нийт төсөвт өртгийн 47.4 хувийг гүйцэтгэсэн. "Дархан Арьс Ширний Цогцолборын бүтээн байгуулалт" ТӨХК-д орон нутгаас арьс ширний цогцолбор барих ажилд 25 га талбайг шийдвэрлэсэн. 2. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчээр 60 аж ахуйн нэгж, 23 иргэн бүртгэлтэй байна. Салбараар нийт 97 үйлдвэр, цех үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүнсний хувьсгалын хүрээнд арилжааны банкаар дамжуулан олгосон эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлттэй зээлд 2023 онд 44.52 тэрбум төгрөг, 2024 онд 1 мал төхөөрөх үйлдвэрт 3.0 тэрбум төгрөгийн, ЖДҮХС-ийн зээлээс 2023 онд 6 аж ахуйн нэгжид 716 сая төгрөг, 2024 онд 9 аж ахуйн нэгжид 1.42 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг тус тус үзүүлсэн. Хөнгөлөлттэй зээлд хамруулснаар ажлын байр, агуулахыг стандартад нийцүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Үр дүн: Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт 1129 хүн тогтвортой ажиллаж байна.	50%
101	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.1.2	Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион байгуулах		АЗДТГ	ОНТ, Найрамдал төсөл	10.0	тоо	2022	2	2	10.0	10.0	Төвийн бүсийн хөгжлийн чуулган шинэ стандарт чуулганыг ЗГХЭГ, Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-тай хамтран 2024оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Дархан-Уул аймагт зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээнд Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн бүх шатны Засаг дарга нар, холбогдох төрийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага, эрдэмтэд, төр, хувийн хэвшил, иргэд олон нийт зэрэг 2000 орчим төлөөлөл оролцсон. Арга хэмжээний үр дүнд гарааны бизнес, инновацын шинэлэг санаануудыг цааш нь хөгжүүлэх нөөц боломжийг нээж, хөрөнгө оруулагч нартай холбоо тогтоох, Дархан хотод байрлах инновац, энтрепренершип, гарааны компанийг бойжуулах ажлыг эрчимжүүлэх шийдвэрүүд гарсан. Үр дүн: Хөрөнгө оруулалтын чуулган зохион	100%

													байгуулсан.	
102	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.2.1	Дархан сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг хувийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ.	2024	АЗДТГ, "ДДТ" ОНӨАА ТҮГ	Бусад	0	тоо	2022	0	35	0	0.0	1. Дархан дахин төлөвлөлт ОНӨААТҮГ нь Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Европын хотуудын холбооны санхүүжилттэй Найрамдал төслийн хүрээнд Дархан сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн гадна инженерийн шугам сүлжээнээс хэрэглэгчийг холбох 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зургийг нэгдсэн байдлаар хийж гүйцэтгэсэн. Тус байршилд 289 айл өрхийн шугам сүлжээний зураг төсөв хийгдсэн. Үр дүн: Гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн дэд бүтцэд холбох ажлын зураг, төсөв боловсруулагдсан.	30%
103	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.2.3	Дархан сумын 7 дугаар багийн зарим хэсэг, 8 дугаар багийн гэр хорооллыг хувийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ.	2024	АЗДТГ, "ДДТ" ОНӨАА ТҮГ	Бусад	0	тоо	2022	25	45	0	624.0	1. Дархан дахин төлөвлөлт ОНӨААТҮГ нь Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Европын хотуудын холбооны санхүүжилттэй Найрамдал төслийн хүрээнд Дархан сумын 8 дугаар багийн Нарантолгой, Манхантолгой гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн гадна инженерийн шугам сүлжээнээс хэрэглэгчийг холбох 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зургийг нэгдсэн байдлаар хийж гүйцэтгэсэн. Тус байршилд 298 айл өрхийн шугам сүлжээний зураг төсөв хийгдсэн. 2. Дархан сумын Манхантолгой хэсгийн 38 айл өрхийн дулааны техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг нэгтгэж Дархан дулааны сүлжээ ТӨХК-р хэлэлцүүлэн 35 айлд дулааны техникийн нөхцөлийг гаргуулах ажлыг зохион байгуулсан. 3. 2024 оны Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан Дархан сумын 1,3,5,6,7,8,9,14,15 дугаар багийн гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Үр дүн: Дархан сумын 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 дугаар багийн гэр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж байна.	30%
Салбарын үр дүн : Түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан, орон нутгийн онцлогт тохирсон эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.														
104	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.3.1	Паркийн гишүүн аж ахуйн нэгжийг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих	2024	ДҮТП, ХОХБТ Х	ОНТ, Найрамдал төсөл	200.0	тоо	2022		10		200.0	2021 онд Австри улсын Засгийн газрын 1 сая еврогийн санхүүжилтээр аймгийн гэр хорооллын гудамж талбайд сүүлийн үеийн лед гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажлыг Дархан сумын 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15 дугаар баг, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад нийт 1,408.0 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажил хийгдсэн. Азийн Хөгжлийн Банкны хөнгөлөлттэй зээлээр "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хөгжлийн төв"-ийг Дархан сумын 12 дугаар багт шинээр байгуулсан. 2022 онд Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж "Өвсний үндэс" төслийн хүрээнд Дархан сумын "Энэрэл" сургуулийн барилгын их засварын ажлыг 600.0 сая төгрөгөөр, Дархан сумын 5-р баг 15-р сургуулийн барилгын 00 засвар, 12-р сургуулийн 00 засварын ажлыг 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн бол Дархан сумын 15-	ҮБ/ХБ

												р багт 960 хүүхдийн сургуулийн барилгыг Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 10.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байна. 2023 онд Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд цахим орчинд болон иргэд олон нийтэд 3 удаагийн уулзалтыг 4 сумын хэмжээнд /Бүх сумдад/ зохион байгуулсан. Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд 2023 оны 4, 7-р сард аймаг орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээг танилцуулж, мэдээллээр хангаж ажиллаа. Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг 2023 оны 7-р сард Найрамдал төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан. Үр дүн: Гадаадын зээл тусламжаар 2021-2024 онд нийт 22.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.	
105	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.3.2	Арьс ширний цогцолборын бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	2024	ДҮТП, ХОХБТ Х, ХХААГ	Бусад	150.000.0	Хувь	2022	20	60	150.000.0	1. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй "Дархан арьс ширний цогцолбор ХХК" үйлдвэрийн эрчим хүч, усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, дулаан хангамж, уурын зуух зэргийг барьж байгуулахад 15.4 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж, эрчим хүч 95%, дэд станц ажил гүйцэтгэл 90%, ус, дулаан хангамж 70%. бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн азро-танк зэрэг ажлууд хийгдсэн. Төслийн нийт төсөвт өртөг нь 86.2 тэрбум төгрөг үүнээс 40.8 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэж 47.4 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллажээ. 2024 онд Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга Б.Азжаргал, ХХААХҮЯ-ны сайд Ж.Энхбаяр болон "Дархан арьс ширний цогцолбор" ХХК-ий гүйцэтгэх захирал Д.Энхбаяр болон холбогдох албаны төлөөлөлтэй уулзаж, хувийн хэвшлийн тулгамдаж буй асуудлыг сонсож, цаашид үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх тал дээр санал солилцсон. 2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссаны дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын 185 дугаар тогтоолоор "Дархан арьс ширний цогцолбор" төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажил, эзэмшил, ашиглалтыг хариуцах "Дархан Арьс Ширний Цогцолборын бүтээн байгуулалт" ТӨХК-г байгуулагдсан. Орон нутгаас арьс ширний цогцолбор барих ажилд 25 га талбайг шийдвэрлэсэн. Үр дүн: Орон нутгаас бодлогоор дэмжин газар олголтыг шийдвэрлэсэн.	0%
106	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.3.3	Мах сүүний аж ахуйд өндөр технологийг нутагшуулах, мах-сүү үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хурдасгахад дэмжлэг үзүүлэх	2024	ХХААХҮ Я МУСҮТ ө в, АЗДТГ аз ар, төсөл хөтөлбө рүүд	Бусад							Аймгийн хэмжээнд үхэр сүргийн чанар, үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах зорилгоор Малын удмын сангийн үндэсний төвтэй хамтран 2 мал үржүүлгийн техникч 2024 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Шарын гол, Хонгор, Орхон сумдын 2 аж ахуйн нэгж, 21 малчин өрхийн 230 үнээнд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн. Шарын гол, Орхон, Хонгор сумын хэмжээнд түүврийн аргаар нийт 1 ААН, 6 малчин өрхийн нийт 61 үнээнд хээл тодорхойлох үзлэг хийхэд 41 нь хээлтэй, 20 нь хээлгүй, үнээний хээл авалт 67.2%-тай байгаа нь өмнөх оныхоос 8.8%-иар өссөн	100%

														дүнтэй байна. Үр дүн: Шарын гол, Орхон, Хонгор суманд хээлт тодорхойлох үзлэг хийхэд өмнөх оноос 8.8%-иар өссөн.	
107	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.3.4	Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний гарц хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.	2024	ХОХБТ Х, ХХААГ, ГХБХБГ	ОНТ	30.0	тоо	2022	2	4	30.0	0.0	Дархан-Уул аймагт 2023 оны байдлаар БМУ 35 аж ахуйн нэгж байгуулга 8 үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулж байсан. 2024 онд 4 аж ахуйн нэгж байгуулга тусгай зөвшөөрөл шинээр авч барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний гарц хүртээмжийг нэмэгдүүлж ажилласан.	100%	
108	ЗДҮАХХА ХТ-5.1.3.5	Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих	2024	ХХААГ	УТХ О	400.0	тоо	2022	1	5	400.0	200.0	Хүнсний ногоо, боловсруулах, нөөшлөх, савлах хоногт 7.0-8.0 тонны хүчин чадалтай 8 цех /төмс, хүнсний ногоо угааж, ангилан савлах аж ахуйн нэгж 6, иргэн 2/, үйлдвэрлэлт нь дунджаар жилд 5.4 тонн байна. Ажилчдын тоо 46. Улаанбаатар хотын хүнсний ногоо боловсруулах 4 үйлдвэр Орхон суманд түүхий эд хүлээн авах цэгийг байршуулж, Орхон сумын тариаланчидтай гэрээ байгуулж, захиалгаар хүнсний ногооны тариалалтыг гүйцэтгүүлэн, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр татан авч байна. Ургамлын цай, хужир, эмийн ургамал, бэлдмэлийн 1 аж ахуйн нэгжийн хүчин чадал хоногт 3.0 тонн, байгалийн ургамлын ургац, төрлөөс хамаарч жилд 1.0-1.5 тонн цай савладаг. 2024 онд ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлээс 300.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Жимс, жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр 2, хүчин чадал хоногт 2.2 тонн, ажилчдын тоо 4 байна. Үр дүн: 2024 онд 3 аж ахуйн нэгжид ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлээс 500.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.	100%	

ТАНИЛЦСАН:
 ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ
 ДАРГА  Б.АЗЖАРГАЛ
 ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАСАН.
 ХБТХОХ-ИЙН ДАРГА  Б.БАТСҮХ
 ХЭРЭГЖИЛТ НЭГТГЭЖ, БОЛОВСРУУЛСАН
 АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ  Б.БАТСҮХ


**ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙГ 2024 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /арга хэмжээгээр/**

2024.12.13

Дархан-Уул аймаг

№	Хяналтад авсан бодлого		Бүгд	
	Арга хэмжээний үнэлгээ			
1.	Хяналтанд авсан салбарын тоо		17	
2.	Хяналтанд авсан төсөл, арга хэмжээний тоо		108	
3.	Үүнээс	Үр дүнтэй буюу 100.0%	70	
		Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу	90.0%	7
			70.0%	16
		Эрчимжүүлэх шаардлагатай буюу	50.0%	1
			30.0%	9
		Үр дүнгүй буюу 0%	0%	3
Үнэлэх боломжгүй/ хугацаа болоогүй		2		
Хэрэгжилтийн дундаж хувь, оноо			86.58% буюу 4.32 оноо	

ТАНИЛЦСАН:
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА  Б.АЗЖАРГАЛ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГ ХЯНАСАН:
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА  П.БАЯРСАЙХАН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  О.МӨНХСҮРЭН

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙГ 2024 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2024.12.13

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго

“Дархан-Уул аймгийг 2024 онд хөгжүүлэх хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэх, гарсан дүгнэлт зөвлөмжийг 2025 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөлтөд тусгах, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулах, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, зорилт, арга хэмжээг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго оршино.

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үндэслэл, арга зүй

Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсээс нэгтгэж ирүүлсэн “Дархан-Уул аймгийг 2024 онд хөгжүүлэх хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт”-ийн үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийлээ.

Зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг үнэлэхдээ “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 6 дугаар бүлгийн 6.2.1, 6.2.2-т заасан аргачлалын дагуу арга хэмжээний хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинд харьцуулан хувиар, зорилтын хэрэгжилтийг энэ журмын 6.2.3-т заасан аргачлалын дагуу тооцож, арга хэмжээний дундаж үнэлгээгээр 4 ангилалд шилжүүлэн тооцлоо.

Гурав. Дүгнэлт

“Дархан-Уул аймгийг 2024 онд хөгжүүлэх хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө”-ний нийт 17 салбарын хүрээнд 108 арга хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхэд ерөнхий үнэлгээ арга хэмжээгээр “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу 86.58%-иар үнэлэгдлээ.

- “Үр дүнтэй” буюу 100% үнэлгээтэй 70 арга хэмжээ,
- “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу 90-70% үнэлгээтэй 23 арга хэмжээ,
- “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” буюу 30-50% үнэлгээтэй 10 арга хэмжээ
- “Үр дүнгүй буюу 0% 3 арга хэмжээ,
- “Хугацаа болоогүй, үнэлэх боломжгүй” 2 арга хэмжээ байна.

Журмын 6 дугаар бүлгийн 6.2.1, 6.2.2-т заасан аргачлалын дагуу арга хэмжээний хүрсэн түвшинг хүрэх түвшинд харьцуулан хувиар илэрхийлбэл:

№	Хяналтад авсан бодлого		Бүгд	
	Арга хэмжээний үнэлгээ			
1.	Хяналтанд авсан салбарын тоо		17	
2.	Хяналтанд авсан төсөл, арга хэмжээний тоо		108	
3.	Үүнээс	Үр дүнтэй буюу 100.0%	70	
		Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу	90.0%	7
			70.0%	16
		Эрчимжүүлэх шаардлагатай буюу	50.0%	1
			30.0%	9
		Үр дүнгүй буюу 0%	0%	3
Үнэлэх боломжгүй/ хугацаа болоогүй		2		
Хэрэгжилтийн дундаж хувь, оноо			86.58% буюу 4.32 оноо	

0-50%-ийн үнэлгээтэй 13, хугацаа болоогүй 1, үнэлэх боломжгүй 1 арга хэмжээнүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулбал:

№	Бодлогын үндэслэл	Зорилт, арга хэмжээ	Үндсэн хэрэгжүүлэгч	Эх үүсвэр	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Зарцуулсан төсөв	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээ
15	ЗДҮА ХХАХ Т-1.1.2.5	Нэгдсэн эмнэлгийн маммографи аппарат	АЗДТГ, НЭ,	УТХО	0	1	4,000.0	Нэгдсэн эмнэлгийн ангиографийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын тендер сонгон шалгаруулалтыг 2024 оны 1-р сарын 18-наас эхлэн зарласан ч гүйцэтгэгч тодроогүй байна. 7 удаа тус тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтод Монополын эсрэг газрын шаардлагын дагуу өөрчлөлт оруулсан. Үр дүн: Ангиографийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэнээр зүрхний шигдээс өвчнийг орон нутагт эмчлэх, нарийн мэргэжлийн хагалгааг хийх боломж бүрдэнэ.	30%
27	ЗДҮА ХХАХ Т-1.3.2.2	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 960 суудал /Дархан сум 10-р баг ОИЦ сургууль/	АЗДТГ, БШУГ	УТХО	0	30%	19,635.0	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 10-р баг ОИЦ сургуулийн 960 суудалтай сургуулийн барилга, төсөвт өртөг 19.6 тэрбум төгрөг батлагдсан. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил зохион байгуулагдаж 2024 оны 12 дугаар сард гэрээ байгуулсан. Тус төсөл нь 2024-2026 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. Үр дүн: 960 суудалтай сургуулийн барилга баригдсанаар ОИЦ-ын ачаалал буурч анги дүүргэлт стандарт хэмжээнд хүрнэ.	30%
28	ЗДҮА ХХАХ Т-1.3.2.2	Сургуулийн барилга 1500 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/	АЗДТГ, БШУГ	УТХО	0	30%	24,976.0	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан сумын 14-р баг 1500 суудалтай сургуулийн барилга, төсөвт өртөг 24.9 тэрбум төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэгчээр "Болд" ХХК шалгарч ажлын гүйцэтгэл 10% гүйцэтгэлтэй байна. Тус төсөл нь 2024-2026 онд бүрэн хэрэгжиж дуусна. Үр дүн: Дархан сумын 14-р багт 1500 суудалтай сургууль баригдсанаар Од цогцолбор	30%

									сургуулийн А, Б байрны ачаалал буурна.	
32	ЗДҮА ХХАХ Т- 1.4.1.5	Хөдөө аж ахуйн салбарын их, дээд сургуулиудыг өргөжүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ.	АЗДТГ, ХААИС						Шинэ сэргэлтийн бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан ажлын хүрээнд Хөдөө аж ахуйн яам Дархан-Уул аймагт шилжин ажиллаж байна. Төвийн бүсэд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн нэгдсэн хотхон байгуулахаар талаар улсын дунд хугацааны бодлогын бичиг баримтад туссан. Үр дүн: Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан.	30%
55	ЗДҮА ХХАХ Т- 2.7.1.2	Орхон, Хонгор сумдын төвийн Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжилтийг үе шаттай хангах	АЗДТГ, ГХБХБГ	Сум ын ОНХС ан	2	4	100.0	Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Орхон сумын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгаврыг боловсруулан Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газартай зөвшилцөж, аймгийн Засаг даргаар батлуулан сумдын Тамгын газар хүргүүлсэн. Батлагдсан даалгаврын дагуу 2024 оны эхний хагас жилд төндөр зарласан 4 аж ахуй нэгж байгууллага оролцоогүй. Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх төсвийг 2025 оны сумдын орон нутгийн төсөвт тусгаж хамтран ажиллахыг сумын ИТХ. Сумын Засаг дарга нарт 2024.11.15-ны өдрийн 677, 678 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Үр дүн: Хонгор, Орхон сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зургийн даалгавар боловсруулагдсан.	30%	
76	ЗДҮА ХХАХ Т- 3.1.1.5	Аймгийн төвд байрлах "Залуучууд театр"-н Лэд дэлгэцээр иргэдэд мэдээлэл түгээх	МТА	ОНТ	0%	100%	10.6	2024 онд Зөвөрийн лед дэлгэцийг нийт 81 удаагийн арга хэмжээнд угсарч ажиллуулсан. Лэд дэлгэцийн дагалдах хэрэгсэлд /хайрцаг, дугуй гэх мэт/ урсгал засаар үйлчилгээг хийсэн. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар Залуучууд театрын гаднах лед дэлгэц гэмтэл гарч ажиллахгүй байна. Үр дүн: 81 удаа мэдээ мэдээллийг олон нийтэд түгээсэн.	0	
80	ЗДҮА ХХАХ Т-	Галт түймэр унтраах 54 дүгээр анги, 8 дугаар цэцэрлэгийг төвийн төвлөрсөн шугамд холбоно	ОБГ	ОНТ	0	2	800.0	2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар төсөвт тодотгол хийсэнтэй холбогдуулан Дархан сумын 1-р багт байрших ОБГ-ын 54-р анги, 8-р цэцэрлэгийн төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажилд 832.0 сая төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажил хийгдэж байна. Үр дүн: Төвлөрсөн дулаан хангамжид ОБГ 54-р анги, 8-р цэцэрлэг холбогдоно.	30%	
91	ЗДҮА ХХАХ Т- 4.1.1.1	Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд хамгаалалтын хайс барьж тохижуулах	БОАЖГ, СДОА	БОХН САХЗ	0	3	24.0	Дархан хотын хүн амын ус хангамжийн төв өндрийн цамхгийг ариутгах ажлыг Дархан Ус суваг ХК хийж гүйцэтгэсэн. Ундны усны эх үүсвэрийг хайс барьж тохижуулах ажлын зураг төсөв боловсруулагдсан. Нийт төсөвт өртөг 1.9 тэрбум төгрөг. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 2025 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэхээр саналыг Барилга хот байгуулалтын яаманд цахим систем /PIMIS/ хүргүүлсэн. Үр дүн: Хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсэд хамгаалалтын хайс барьж тохижуулах ажлын зураг, төсөв боловсруулагдсан.	30%	

92	ЗДҮА ХХАХ Т- 4.1.1.1	Гадаргын усны чанарын шинжилгээний болон хэмжилтийн явуулын багаж, тоног төхөөрөмж авах	БОАЖГ, СДОА	БОХН САХЗ	0	4	10.0	Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 2025 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.	0%
100	ЗДҮА ХХАХ Т- 5.1.1.1	Хар металлургийн үйлдвэрийн цогцолбор, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрийн цогцолбор, Дархан арьс ширний үйлдвэрийн цогцолбор, Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.	АЗДТГ, ХБТХОХ, ХХААГ	Бусад				1. Дархан арьс ширний цогцолбор ХХК үйлдвэрийг байгуулснаар 7500 орчим байнгын ажлын байр, жилдээ 10 сая.ш арьс шир боловсруулах 13 үйлдвэр, 10 мян.тн ноос боловсруулах ноос, ноолуур угаах самнах үйлдвэр, түүний цэвэрлэх байгууламж, инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж бий болох бөгөөд 2024 оныг хүртэл төслийн нийт төсөвт өртгийн 47.4 хувийг гүйцэтгэсэн. "Дархан Арьс Ширний Цогцолборын бүтээн байгуулалт" ТӨХК-д орон нутгаас арьс ширний цогцолбор барих ажилд 25 га талбайг шийдвэрлэсэн. 2. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчээр 60 аж ахуйн нэгж, 23 иргэн бүртгэлтэй байна. Салбараар нийт 97 үйлдвэр, цех үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүнсний хувьсгалын хүрээнд арилжааны банкаар дамжуулан олгосон эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлттэй зээлд 2023 онд 44.52 тэрбум төгрөг, 2024 онд 1 мал төхөөрөх үйлдвэрт 3.0 тэрбум төгрөгийн, ЖДҮХС-ийн зээлээс 2023 онд 6 аж ахуйн нэгжид 716 сая төгрөг, 2024 онд 9 аж ахуйн нэгжид 1.42 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг тус тус үзүүлсэн. Хөнгөлөлттэй зээлд хамруулснаар ажлын байр, агуулахыг стандартад нийцүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн. Үр дүн: Хүнсний боловсруулах үйлдвэрт 1129 хүн тогтвортой ажиллаж байна.	50%
102	ЗДҮА ХХАХ Т- 5.1.2.1	Дархан сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг хувийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ.	АЗДТГ, "ДДТ" ОНӨААТ ҮГ	Бусад	0	35	0.0	1. Дархан дахин төлөвлөлт ОНӨААТҮГ нь Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Европын хотуудын холбооны санхүүжилттэй Найрамдал төслийн хүрээнд Дархан сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн гадна инженерийн шугам сүлжээнээс хэрэглэгчийг холбох 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зургийг нэгдсэн байдлаар хийж гүйцэтгэсэн. Тус байршилд 289 айл өрхийн шугам сүлжээний зураг төсөв хийгдсэн. Үр дүн: Гэр хорооллын айл өрхийг төвлөрсөн дэд бүтцэд холбох ажлын зураг, төсөв боловсруулагдсан.	30%

103	ЗДҮА ХХАХ Т- 5.1.2.3	Дархан сумын 7 дугаар багийн зарим хэсэг, 8 дугаар багийн гэр хорооллыг хувийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ.	АЗДТГ, "ДДТ" ОНӨААТ ҮГ	Бусад	25	45	624.0	30%
105	ЗДҮА ХХАХ Т- 5.1.3.2	Арьс ширний цогцолборын бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	ДҮТП, ХОХБТХ, ХХААГ	Бусад				0%
<p>1. Дархан дахин төлөвлөлт ОНӨААТҮГ нь Дархан-Уул аймагт хэрэгжиж буй Европын хотуудын холбооны санхүүжилттэй Найрамдал төслийн хүрээнд Дархан сумын 8 дугаар багийн Нарантолгой, Манхантолгой гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хийгдсэн гадна инженерийн шугам сүлжээнээс хэрэглэгчийг холбох 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний зургийг нэгдсэн байдлаар хийж гүйцэтгэсэн. Тус байршилд 298 айл өрхийн шугам сүлжээний зураг төсөв хийгдсэн.</p> <p>2. Дархан сумын Манхантолгой хэсгийн 38 айл өрхийн дулааны техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг нэгтгэж Дархан хөгжааны сүлжээ ТӨХК-р хэлэлцүүлэн 35 айлд дулааны техникийн нөхцөлийг гаргуулах ажлыг зохион байгуулсан.</p> <p>3. 2024 оны Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан Дархан сумын 1,3,5,6,7,8,9,14,15 дугаар багийн гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж байна.</p> <p>Үр дүн: Дархан сумын 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 дугаар багийн гэр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж байна.</p>								
<p>1.Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй "Дархан арьс ширний цогцолбор ХХК" үйлдвэрийн эрчим хүч, усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, дулаан хангамж, уурын зуух зэргийг барьж байгуулахад 15.4 сая ам долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж, эрчим хүч 95%, дэд станц ажил гүйцэтгэл 90%, ус, дулаан хангамж 70%, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн аэро-танк зэрэг ажлууд хийгдсэн. Төслийн нийт төсөвт өртөг нь 86.2 тэрбум төгрөг үүнээс 40.8 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдэж 47.4 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллажээ. 2024 онд Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга Б.Азжаргал, ХХААХҮЯ-ны сайд Ж.Энхбаяр болон "Дархан арьс ширний цогцолбор" ХХК-ий гүйцэтгэх захирал Д.Энхбаяр болон холбогдох албаны төлөөлөлтэй уулзаж, хувийн хэвшлийн тулгамдаж буй асуудлыг сонсож, цаашид үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх тал дээр санал солилцсон.</p> <p>2.Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссаны дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын 185 дугаар тогтоолоор "Дархан арьс ширний цогцолбор" төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажил, эзэмшил, ашиглалтыг хариуцах "Дархан Арьс Ширний Цогцолборын бүтээн байгуулалт" ТӨХК-г байгуулагдсан. Орон нутгаас арьс ширний цогцолбор барих ажилд 25 га талбайг шийдвэрлэсэн.</p> <p>Үр дүн: Орон нутгаас бодлогоор дэмжин газар олголтыг шийдвэрлэсэн.</p>								

№	Бодлогын үндэслэл	Зорилт, хэмжээ арга	Үндсэн хэрэгжүүлэгч	Эх үүсвэр	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Зарцуулсан төсөв	Хүрсэн түвшин	Үнэлгээ
84	ЗДЗА ХХАХ Т-3.4.1.3	Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 80 хувьд хүргэнэ.	АЗДТГ, ХЭЗХ	ОНТ	50%	80%	2.0	Дархан-Уул аймгийн 2024 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулж 3 зорилтын 20 арга хэмжээг http://khutulbur.iaac.mn/ цахим санд бүртгэж 2024 оны эхний хагас жилийн үнэлгээгээр 68.67%-иар үнэлэгдээд байна. 2024 оны жилийн эцсийн тайланг үнэлэх хугацаа болоогүй байна. Үр дүн: 2024 оны эхний хагас жилийн үнэлгээгээр 68.67%-иар үнэлэгдээд байна.	ХБ
104	ЗДҮА ХХАХ Т-5.1.3.1	Паркийн гишүүн аж ахуйн нэгжийг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжих	ДҮТП, ХОХБТХ	ОНТ Найрамдал төсөл		10	200.0	2021 онд Австри улсын Засгийн газрын 1 сая еврогийн санхүүжилтээр аймгийн гэр хорооллын гудамж талбайд сүүлийн үеийн лед гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажлыг Дархан сумын 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15 дугаар баг, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад нийт 1,408.0 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулах ажил хийгдсэн. Азийн Хөгжлийн Банкны хөнгөлөлттэй зээлээр "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хөгжлийн төв"-ийг Дархан сумын 12 дугаар багт шинээр байгуулсан. 2022 онд Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж "Өвсний үндэс" төслийн хүрээнд Дархан сумын "Энэрэл" сургуулийн барилгын их засварын ажлыг 600.0 сая төгрөгөөр, Дархан сумын 5-р баг 15-р сургуулийн барилгын 00 засвар, 12-р сургуулийн 00 засварын ажлыг 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн бол Дархан сумын 15-р багт 960 хүүхдийн сургуулийн барилгыг Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 10.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байна. 2023 онд Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд цахим орчинд болон иргэд олон нийтэд 3 удаагийн уулзалтыг 4 сумын хэмжээнд /бүх сумдад/ зохион байгуулсан. Аймгийн ИТХ-ын хуралдаанд 2023 оны 4, 7-р сард аймаг орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээг танилцуулж, мэдээллээр хангаж ажиллаа. Хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг 2023 оны 7-р сард Найрамдал төсөлтэй хамтран зохион байгуулсан. Үр дүн: Гадаадын зээл тусламжаар 2021-2024 онд нийт 22.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.	ҮБ

Дээрх 15 арга хэмжээний хувьд:

- Санхүүгийн эх үүсвэр тодорхойгүй 55, 91, 92 дугаар арга хэмжээнүүд байна.
- Санхүүжилт нь шийдэгдсэн, 2025-2026 он дамжин хэрэгжих боломжтой 27, 28, 80 дугаар арга хэмжээнүүд байна.
- Засгийн газрын гишүүд, төрийн захиргааны төв байгууллагын хамтын ажиллагааны түвшинд хэрэгжих боломжтой 32, 100, 105 дугаар арга хэмжээнүүд байна.
- Орон нутгийн түвшинд удирдлага, зохион байгуулалт, урт хугацаандаа хэрэгжих боломжтой 15, 76, 102, 103 дугаар арга хэмжээнүүд байна.
- Арга хэмжээ 84 буюу "Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-ний 2024 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг үнэлэх хугацаа болоогүй байна.

- Арга хэмжээ 104-ийн хувьд үйлдвэр технологийн паркийн гишүүн аж ахуйн нэгж нь тодорхойгүй, хангалттай мэдээлэл байхгүй байх тул “үнэлэх боломжгүй” гэж үзлээ.

Дөрөв. Цаашид анхаарах асуудал (Зөвлөмж)

Сайн тал:


2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй харьцуулахад суурь түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан. Хүрэх түвшинтэй уялдуулан тайлагнаж 2023 оны зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн байна.


Анхаарах зүйл:

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2025-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан аймгийн хөгжлийн жилийн 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулж,

2024 онд санхүүжилт нь шийдэгдсэн, он дамжин хэрэгжих арга хэмжээнүүдийг тусган хэрэгжүүлэх зөвлөмж, чиглэлийг өгч байна.

ТАНИЛЦСАН
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА  Б.АЗЖАРГАЛ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭГ ХЯНАСАН:
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА  П.БАЯРСАЙХАН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  О.МӨНХСҮРЭН